

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK	1000					Anlægsfond		3.844	3.844	0	
KMU	5					Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	204					Klimatilpasningsprojekter - ramme	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Forventet ingen midler i 2020.	-2	-2	0	
KMU	240	X	X			Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger tidsplanen.	-54	93	300	Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg Gyrring og Haraldsted sø, Helhedsplan
KMU	241	x	x	x	x	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	92	300	300	
KMU	254	X				Ringsted Grejbank	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måneder. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	0	0	
KMU	255	x	x	x	x	Vandplanindsats, Høm Mølle	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er meddelt og efterfølgende påklaget af ejer med efterfølgende proces igangsat.	-113	0	0	
KMU	266	X				Helhedsplan for Ringsted Ådal	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Svævebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat, afventer at fugletårnet er opsat.	2.120	3.305	1.470	
KMU	270					Gyrring og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Bygningerne er opført.	1.596	2.800	2.800	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	286					Fosforvådområde Vigersdal Å	Afsluttet	18	0	0	Afventer politisk forelæggelse
KMU	330	x	x			Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget tilsagn om dækning af midler. Forberedende arbejde mhp. realisering af arbejdet er i gang..	-21	0	0	restforbrug afhænger af tilbagemelding fra miljøstyrelse. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	331	x	(x)	x	x	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der er genoptaget dialog med lodsejere, afventer at konsulenter færdiggør forundersøgelse. Der er givet frist til udsættelse af projektet til 1. oktober.	-19	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdiallog ift. tidsplan og tiltag.
KMU	348	x	x	x	x	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1. halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet forløber derudover planmæssigt.	-106	0	0	Intægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
KMU	359		x	x	x	Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	Forundersøgelse er igangsat i marts, og der afventes rapport fra konsulent, tidsplan er pt. usikker da informationsmøder med lodsejere, er udsat grundet Corona-periode. Informationsmøde gennemføres når det er muligt. Opmålinger med konsulent er udført, og der er udtaget jordprøver i april	330	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdiallog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.
KMU	360	x	x	x	x	Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber planmæssigt.	105	1	0	der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021, mestendelen i 2020
KMU	112					Trafiksikkerhed	Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 - Trafikhandlingsplan 2017s projekter	0	12.000	0	
KMU	15					Renovering af fortove - ramme	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	0	5.250	0	
KMU	207	X	X	X	X	Vejprofil, Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen	14.664	20.500	3.000	
KMU	210					Genopretning af veje - ramme		0	0	0	
KMU	221	X	X	X	X	Cykelstier - rammekonto	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.000	43.000	0	
KMU	225	X	X	X		Renovering af broer 2015	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 er udført primo 2020, afventer nu slutopgørelse.	0	1.943	3.000	Budget forventes at holde inden for få tusinde kr.

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU	271	X	X	X	X	Parkeringshenvi sning i bymidten	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	2.650	2.650	Afhandling ekstrakrav pågår forsat.
KMU	272				X	Renovering fortov på Køgevej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	60	1.700	1.700	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
KMU	280	X	X	X	X	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Afventer færdiggørelse af slidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse med entreprenør. Udbedring af fejl og mangler og tjek af skel efter udførelse af arbejdet. Herefter øvrig helhedsplan.	17.488	27.572	17.170	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.
KMU	295	X	X	X		Sanering af Fælledvej	Anlægsarbejde forlænget op til Roskildevej. Afsluttes juli 2020, slidlag i 2021.	4.121	5.650	5.650	Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.
KMU	3					Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	260	7.060	6.850	Afsluttet. Politisk sag på Byrådet 14/4-2020. 260 t.kr. overføres til Rammekonto for cykelstier
KMU	309	X	X	X	X	Cykelsti Nordrupvej	Anlægsarbejder afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	2.006	16.840	16.840	Der forventes et samlet mindre forbrug på mellem 0,425 mio. kr.
KMU	334					Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Afsluttet	16	175	175	Afventer politisk forelæggelse
KMU	336	X	X	X	X	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.	7.531	7.670	7.670	Økonomi trækkes fra trafikikkerhedskontoen
KMU	338	X				Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Projektering pågår	172	200	200	
KMU	339	X	X			Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at vare til og med d. 1. oktober	5.222	5.800	5.800	
KMU	340	X	X			National cykelrute 6	Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Skal politisk behandles efter sommerferien.	-14	0	0	Forbrug refunderes af VD
KMU	352					Nedrivning gangtunneller Roskildevej	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	1.910	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
KMU	353	X	X			Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf. Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for 2021	200	200	200	
KMU	354	X	X	X	X	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	Er i udbud for rådgiver	3.099	3.100	1.475	Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.
KMU	361	X	X	X	X	Renovering af fortove 2020	Anlægsstruktør er stort set færdig på Spurvej, Svalevej, Nattergaleve, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej sendes i udbud d. 31. juli 2020	1.750	1.750	1.750	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	362	X	X	X	X	Projektering af cykelstier	Rådgiver er i gang med projektering	950	950	950	
PBU	158					Ringsted Oplevelsessti	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1mio. er modtaget fra AP møller fonden.	-818	5.898	5.898	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.
PBU	159	x	x	x	x	Pulje til udvikling i landdistrikter	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	2.487	10.000	7.000	Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.
PBU	248					Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Den resterende skovrejsning på ca. 2 Ha er udført og arealerne plejes af entreprenøren.	490	0	0	Pleje de første 3 år: 227.880 kr.
PBU	265					Støjvold afkørsel 36	Der skal udarbejdes tillæg til landskabsplan og miljøvurdering, og lokalplanen skal færdiggøres ud fra disse. Lokalplanforslaget forventes fremlagt for PBU i december 2020.	702	1.000	300	
PBU	279					Erhvervsudvikling af Jordemodervej		-29.216	-29.216	-21.888	
PBU	292				X	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.600	3.200	1.600	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU	294				X	Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.000	1.000	1.000	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU	296				X	Fortov på Ørslev Stationsvej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	82	940	940	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
PBU	337	X				Prioritering af cykelstiprojekter	Afsluttet, anlægsregnskab udarbejdet. Afsluttes v. årsregnskabet for 2020	0	50	0	
PBU	116					Områdefornyelse i Ringsted bymidte	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	80	1.682	1.791	Afsluttet 2019. Politisk sag på vej
PBU	118	X	X	X	X	Plan for fornyelse af bymidte	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	2.610	23.840	27.546	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevillin g	Økonomisk bemærkning
PBU	174					Genopret bygninger ramme	Projektet er godkendt 13/1-20. Projekter for 2020 forventes afsluttet i 2020	0	22.186	0	
PBU	198					Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme		0	0	0	
PBU	213		x			Acacievej 17A Kondemnering	Staten har udbetalt via udbetaling DK / Statens Administration 18-11-2015	0	35	30	
PBU	214					Søgade 9, kondemnering	Afsluttet	30	30	30	Afventer politisk forelæggelse
PBU	228		x			Kondemnering Gyrtstingevej 54	Staten har udbetalt via udbetaling DK / Statens Administration 16-12-2015	0	50	35	
PBU	253	X	X	X	X	Bygningselement Torvet	Nyt udbudsmateriale udfærdiget/omprojekteret. Nyt udbud udsendes 30. juni 2020. nye priser medio august. Der er brugt noget tid på at finde penge til kloakering på Hækkerupsvej 1. De er nu på plads så kloakeringen kan udføres i 4. kvartal 2020	259	3.600	3.600	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021
PBU	258	X	X	X	X	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Anlægsregnskab udarbejdes andet kvartal	967	1.549	1.600	
PBU	283	X				Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Afsluttet	-10	0	400	
PBU	285					Genopretning bygninger 2017	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang. Forventet udbud i hovedentreprise sep. 2020	8	5.820	8.000	Afventer politisk forelæggelse
PBU	290	X	X	X	X	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4	11.092	11.407	3.775	Resterende rådighedsbeløb for realisering af projektet søges i byrådet i augustmøderækken.
PBU	310	X				Genopretning af bygninger 2018	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	13	3.971	3.971	
PBU	332	X	X	X	X	Genopretning af bygninger 2019	Igangsat forskellige projekter.	3.902	6.800	6.800	
PBU	363	X	X	X	X	Genopretning af bygninger 2020		10.639	10.639	10.839	
PBU	121					Energipulje 2016		98	1.989	1.989	
PBU	304	X	X	X	X	ESCO - alle projekter	Arbejdet for årspulje 2018 er de sidste forhold under afklaring vedr. garantifasen. Årspulje 2019 er i slutfasen. Arbejdets fremdrift er påvirket af brugerhensyn i forbindelse med Corona. Årspulje 2020 er i planlægning. Der arbejdes pt. med erfaringer omkring projektets rammer, for at sikre en god videre proces.	39.835	78.043	77.293	Pga. Corona har der været ændringer i adgang til /arbejdsopgaver i ejendomme (skoler/daginst). Desuden har der været standsning/tilpasning af arbejder ved genoplukning. Arbejderne er blevet forsinket. Der er brugt ca. 2 ugers ekstra intern projektedelsestid. Pt. ingen økonomiske krav fra leverandør.
PBU	238	X	X	X	X	Vedligeholdelsesefterløb kommunale skoler	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	0	27.247	5.789	der er bevilliget 15,0 mio. kr. i 2020, det resterend er fra 2019
PBU	287				X	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.	-908	16.233	20.033	Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.
PBU	297					Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Afsluttet	-80	330	330	Afventer politisk forelæggelse
PBU	306	X	X			Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Projektet er afleveret. Diverse retableringer indendørs afhjælpes i sommerferien.	6.150	14.357	14.357	Det forventes ikke brug af alle de ekstra UFO midler der blev tilført projektet i foråret fra anlægsfonden.
PBU	312			X		Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse	-11	1.720	1.720	Anlægsregnskab under udarbejdelse
PBU	322			X		Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	Anlægssagen er afsluttet.	51	1.000	1.000	Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang
PBU	323	X	X	X		Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	Projektet er i sin afsluttende fase	1.273	2.827	2.827	
PBU	324	X	X			Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Projektet afsluttes.	1.238	1.500	1.500	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU	326	X				Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	Mangler er under afslutning FGU er afleveret. Fiskehallen afleveres ultimo februar 2020. Der mangler at blive udarbejdet et byggeregnskab	-148	10.272	10.741	Der er søgt rådighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020
PBU	344	X				Renovering af Skolegade 9C	Anlægssagen er under afslutning	316	1.200	1.200	
PBU	345	X	X			Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	1.295	2.171	2.171	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner
PBU	346					Renovering loft Valdemarskolen	Loftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020. Sagen er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab tredje kvartal 2020	792	1.251	1.250	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU	357	x	x	x		Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	Bygning B er færdigopført og overtaget af FGU. Overførsel af tilskud på kr. 1.250.000 fra Ringsted Kommune til FGU er iværksat, hvorefter købesum på kr. 1.250.000 overføres retur til Ringsted Kommune. Når overførsler er gennemført, udarbejder FGU skøde, som underskrives af begge parter digitalt	0	0	0	
PBU	364					Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	Udskiftning af stoffedninger på Valdemarskolen er tæt på afslutning. AT påbud på Søholmskolen afsluttes inden skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering	18.383	18.383	18.183	
PBU	192					Ny institution Benløse og sammenlægning	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 3. kvartal	-736	24.200	24.200	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.
PBU	315					Parkeringsplads Solstrålen	Anlægsregnskab forventes fremlagt i 3. kvartal	460	1.300	1.300	

Udvalg	Anlægsnr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
PBU	351	X	X	X	X	Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	Beslutningsgrundlag er udarbejdet. Det er besluttet at den nye Kastaniehave skal placeres på Vester vej 27, hvor Vester vej skole ligger. Diverse undersøgelser pågår. Nedrivningstilladelse er underudarbejdelse.	9.996	44.000	0	Mindre faseforslydning af fase 0 ind i 2021
PBU	367			x	x	Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	Entreprenørudbud pågår, forventet udførelse sensommer 2020.	745	745	745	Entreprenørudbud pågår, indkomne priser derfor pt. ukendt.
PBU	263					Tag Ortved Plejecenter	Afsluttet	-2.026	6.000	6.000	Afventer politisk forelæggelse
PBU	317	X				Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	Anlægsregnskab udarbejdes andet kvartal. Sagen er afsluttet	0	161	225	
PBU	320		X	X		Zinktag Ringsted Kongres Center	Opstart af projektering Q3 2020	0	2.100	0	
PBU	321			X		Renovering af Ringsted Kulturhus	Anlægssagen er tæt på afslutning. Anlægsregnskab er på vej gennem udvalgene og byrådet	27	1.121	1.791	Anlægsregnskab forelagt 24/6 pkt. 6. 670.382 kr. overføres til anlægsfonden
PBU	325					Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	Retningslinjer for billedkunstråd vedtaget i marts 2020, hvorefter proces med udpegning af medlemmer er igangsat, men forlænget pga. coronakrisen. Billedkunstrådets sammensætning skal godkendes af Byrådet og forventes at foreligge til behandling i september 2020, hvorefter arbejdet med udmøntning af puljen går i gang.	600	1.500	600	
PBU	166	X	X	X	X	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Idriftsætning er gennemført i start april, dog med undtagelse af enkelte administrative lokaler, da indretningen af disse afventer evt. aftale med Region Sjælland vedr. boldprøvetagning. Mangelafhjælpning pågår.	14.427	29.600	29.600	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio. kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr
PBU	177	X	X	X	X	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Etape 2 herreomklædning, teknisk mangelgennemgang 1/7 og forventets ibrugtaget 20/7. Etape 3 dameomklædningen er igang og forventet færdig efterår 2020.	3.739	5.861	5.860	
PBU	195	X		X		Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Forventes afsluttet inden årets udgang	126	150	150	
PBU	196	X	X	X	X	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Sagen afventer budgetforhandlinger	33.278	37.435	4.323	
PBU	264	x	x	x	x	Helhedsplan for Kaserne Parken	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen pågår, og forventes afslutning af 2020. Skiltning vedrørende tiltag på fiskeri pågår. Der sker politisk orientering ifm. regnskabsaflæggelse ultimo 2020.	636	1.000	1.000	regnskabsaflæggelse ultimo 2020
PBU	293	X				Udskiftning af tag på anlægspavillon	Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælderen pågår. Sagen er afsluttet	475	475	475	Byrådssagen flytter midlerne til genopretning samt til renovering af kælder og facader
PBU	358					Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	Pågår	174	175	175	Ingen
PBU	44		X	X		Gyrstinge udendørsanlæg	Plantepleje pågår	1.213	3.987	3.987	Der er et forventet mindre forbrug på 0,69 mio. kr.
BUU	232	X				Nybygning på Vigersted Skole	Anlægsregnskab under udarbejdelse.	218	6.100	6.100	Anlægsregnskab under udarbejdelse. Mindreforbrug forventes overført til anlægsfonden
BUU	234	X	X			Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.	11	2.396	2.278	Anlægsregnskab godkendt, underskud finansieres af anlægsfonden.
BUU	261	X	X			Ombygning af faglokaler på skoler	Grundet afhjælpning af fejl på sugelanlæg forventes afslut i medio Q2	555	5.856	5.856	
BUU	318	X				Fiere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	519	3.195	3.195	Afventer 1-års gennemgang.
SAMU	274					Adgangsforhold til Myndighedsenheden	Afsluttet	80	421	421	Afventer politisk forelæggelse
SAMU	355	X	X	X	X	Etablering af skæve boliger	Indflytning i boligerne forventes primo 2022	7.498	7.500	350	
SAMU	356					Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	0	6.100	0	
ÆGU	278					Nødkald til borgere i eget hjem	Afsluttet	826	2.000	2.000	Afventer politisk forelæggelse
KFU	319		X	X		Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	Løsningsforslag færdig udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.	942	1.000	1.000	
KFU	327	X				Etablering af trailcenter	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	500	
KFU	235	X	X	X		Kunststofbane Benløse	Arbejdet afsluttet og der afholdes afleveringsforretning torsdag d. 2. juli 2020. Indvielse er d. 8. august 2020	7.296	7.650	894	Beløbet forventes brugt i 2020
KFU	240					Rekreative områder, søerne/helhedsplan		0	207	0	
KFU	262	X		X		Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Projekt udført. Enkelte 1-års gennemgangsbemærkninger er under udførelse	137	1.361	1.361	Når banen er oprettet afledt af 1-års gennemgang, forventes der udarbejdet anlægsregnskab, med overførsel af mindreforbrug til anlægsfonden.

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KFU	291					Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Afsluttet	274	1.200	1.200	Afventer politisk forelæggelse
KFU	350					Kunstgræsbane Sportscenter	Opstartes først i 2021	0	4.500	0	
ØK-BY	118	X	X	X	X	Plan for fornyelse af bymidte	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	220	3.706	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
ØK-BY	132	x	x	x	x	Salgssag - Ringsted Kaserne	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen og Batteriet med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	668	-18.976	-17.974	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventet mindreforbrug på indtægter der tilføjes byudviklingsfonden.
ØK-BY	133					Salgssag - Nordrup		-1.982	-3.790	-1.906	Afsluttes med 2020 regnskab
ØK-BY	226	x	x			Salg ejendom Ridehallen	Handel er gået tilbage. Byrådet har godkendt Ridehallen sættes til salg den 8. juni 2020, sag om godkendelse af salgsbetingelser fremlægges til september/oktober 2020.	-2.179	-2.070	-2.070	Udgifter og indtægter afhænger af hvad der politisk beslutes den 24. juni 2020 der skal ske med bygningen.
ØK-BY	230					Salg areal Eikiersvej 2015	Afsluttet	-4	-20	-20	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	244	x	x	x		Salg areal ved Benløse Kirke	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	-16	-16	
ØK-BY	267	X	X	X		Parkeringslommer Sct. Hans Gade	anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret	2.531	3.200	3.200	
ØK-BY	269	X	X	X		Udvidelse af Eilekiersvej	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler og fastsættelse af skel og udarbejdelse af anlægsregnskab ultimo 2020.	869	3.500	3.500	
ØK-BY	279	X	X	X	X	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 1 månedsforsinkelse	91.907	79.542	117.020	Der er et forventet mindre forbrug på 13,22 mio. kr.
ØK-BY	289					Rammebeløb		415	415	415	Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom
ØK-BY	303					Salg jord BaneDanmark		-53	-53	-53	
ØK-BY	307					Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført	520	520	520	
ØK-BY	313	x	x	x	x	Salg Arsenalet	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Byrådet har givet tilsagn til skema A for opførelse 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 26. juni 2020. Købesum er deponeret.	-15.074	-15.030	-15.030	Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes.
ØK-BY	316					Salg Jordemodervej 22	Afsluttet	-9	-1.750	-1.750	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	333					Salg af ejendommen Skolegade 9C	Afsluttet	85	100	100	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	341	x	x			Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	Ejendommen Snekkerupvej 6 er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg gennemført. Sag om salg af Snekkerupvej 2 blev godkendt i Byrådet den 24. juni 2020 med overtagelse den 1. september 2020.	-374	-261	-261	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	342	x	x			Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg er gennemført.	-1.349	-1.277	-1.277	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	343	x	x	x	x	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Ejendommen er i udbud hos ejendomsmægler med budfrist den 15. september 2020.	200	200	200	
ØK-BY	347	X	X	X		Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	Inventardel pågår.	1.174	1.200	1.200	Ingen
ØK-BY	349	x	x	x		Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	963	-16.000	-16.000	Difference på 963.000 kr. skyldes momsafregning.
ØK-BY	365			x	x	Tilslutnings- og investeringsbidrag	Byggemodning Veterslev - opstart juni 2020 - Byggemodning Høm - udsendt på grund af klagesag over ekspropriation	0	0	0	Udgifter tilslutningsbidrag Veterslev forventes at skulle betales i 2020, Høm er pt. ukendt men forventet til 2021.
ØK-BY	44		X	X		Gyrstinge udendørsanlæg		-104	1.500	1.500	Der er et merforbrug på 0,13 mio. kr.
ØK-BY	50	x	x	x	x	Udstykning 41 - Nordrup	Salg af grunde i første etape pågår. Alle storparceller er solgt, der er 3 parcelhusgrunde til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	482	1.594	-18.655	Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres ved fremlægges af næste salgssag.
ØK-BY	51					Udstykning 49 - Køgevej	Afventer igangsætning	5.403	5.628	500	
ØK-BY	52			X		Udstykning 50 - Søndervang	Slidlag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet	-4.104	-6.313	63	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
ØK-BY	53	X	X	X	X	Udstykning 43 - Høm øst	Opstart afventer behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring frygtes dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere popstart kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg.	3.784	8.018	2.758	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK-BY	54	X	X	X	X	Udstykning 47 - Veterslev	Entreprenør valgt og anlægsarbejder opstartet pr. ultimo juni.	1.738	1.990	5.416	Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg. Ligation gennemført, indkomne bud lavere end forventet, en besparelse forventes, afventer dog kontraktindgåelse. Mulige merudgifter medtaget til afklaring af tilslutning, vedligehold mm., af eksisterende privatefællesveje.
ØK-BY	68		x	x		Udstykning 51 Høm Byvej	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	-1.000	-600	Salg forventes gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.
ØK-BY	87					PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Se anlæg 50	0	5.595	0	
KMU-BR-REN	311	x	x	x	x	Ny affaldsordning	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger. Det er uafklaret om der er flere boligselskaber der ønsker nedgravede affaldsløsninger, men der forventes flere, og at projektet fortsætter i 2021. Der fremsættes ny sag i september om anlægbevilling til yderligere nedgravede løsninger .	927	7.300	0	Forventet forbrug på 2 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR. Uafklaret hvorfor at budget ikke er ændret jf. byrådsbeslutning om bevilling på 1.100
KMU-BR-KL	222					Klimatilpasning Torvet	Se anlæg Plan for fornyelse af bymidte	-497	15.600	15.600	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL	223		x			Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Pågår. Der fremsættes politisk sag sommeren 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	5.538	8.600	8.600	Projektet forventes overdraget til Forsyningen i løbet af 2020, økonomi uafklaret ift. restbevilling, og forbrug mellem nord og syd-delen af projektet.
KMU-BR-KL	246	X	X	X	X	Klimatilpasning - Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen	24.339	27.100	27.100	
KMU-BR-KL	247	x	x	x	x	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	31.187	31.800	31.800	Pengene er frigivet til projektet og rulels år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-REN	369					Affaldsordning på institutioner	Der fremlægges sag om frigivelse af midler til igangsættelse af ordning, køb af beholdere mv. Der fremsættes også sag i maj om nyt affaldsregulativ til KMU med efterfølgende høring, og ny fremsættelse på baggrund af høring august, og Byrådet i september.	0	0	0	
ØK-BY	370					Salg af parceller v/ Susåen i Veterslev	Udstykningen udbydes til salg hos ejendomsmægler fra den 7. august 2020 med budsfrist den 28. august kl. 12.00	479	479	-6.121	Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved Indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020.
KMU-BR-KL	288	x	x	x	x	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	36.165	36.600	7.200	Pengene er frigivet til projektet og rulels år for år ift. restbevilling.