

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
PBU	158					Ringsted Oplevelsessti	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1 mio. er modtaget fra AP Møller fonden.	-818	5.898	5.898	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.
PBU	159	x	x	x	x	Pulje til udvikling i landdistrikter	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	2.487	10.000	7.000	Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.
PBU	248					Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Den resterende skovrejsning på ca. 2 Ha er udført og arealerne plejes af entreprenøren.	490	0	0	Pleje de første 3 år: 227.880 kr.
PBU	265					Støjvold afkørsel 36	Der skal udarbejdes tillæg til landskabsplan og miljøvurdering, og lokalplanen skal færdiggøres ud fra disse. Lokalplanforslaget forventes fremlagt for PBU i december 2020.	702	1.000	300	
PBU	279					Erhvervsudvikling af Jordemodervej		-29.216	-29.216	-21.888	
PBU	292				X	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.600	3.200	1.600	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU	294				X	Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.000	1.000	1.000	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven
PBU	296				X	Fortov på Ørslev Stationsvej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	82	940	940	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
PBU	337	X				Prioritering af cykelstiprojekter	Afsluttet, anlægsregnskab udarbejdet. Afsluttes v. årsregnskabet for 2020	0	50	0	
PBU	116					Områdefornyelse i Ringsted bymidte	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	80	1.682	1.791	Afsluttet 2019. Politisk sag på vej
PBU	118	X	X	X	X	Plan for fornyelse af bymidte	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægnings omkring kan etableres	2.610	23.840	27.546	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
PBU	174					Genopret bygninger ramme	Projektet er godkendt 13/1-20. Projekter for 2020 forventes afsluttet i 2020	0	22.186	0	
PBU	198					Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme		0	0	0	
PBU	213		x			Acacievej 17A Kondemnering	Staten har udbetalt via udbetaling DK / Statens Administration 18-11-2015	0	35	30	
PBU	214					Søgade 9, kondemnering	Afsluttet	30	30	30	Afventer politisk forelæggelse
PBU	228		x			Kondemnering Gyrstingevej 54	Staten har udbetalt via udbetaling DK / Statens Administration 16-12-2015	0	50	35	
PBU	253	X	X	X	X	Bygningsselement Torvet	Nyt udbudsmateriale udfærdiget/omprojekteret. Nyt udbud udsendes 30. juni 2020. nye priser medio august.	259	3.600	3.600	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021
PBU	258	X	X	X	X	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Der er brugt noget tid på at finde penge til kloakering på Hækkerupsvej 1. De er nu på plads så kloakeringen kan udføres i 4. kvartal 2020	967	1.549	1.600	
PBU	283	X				Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Anlægsregnskab udarbejdes andet kvartal	-10	0	400	
PBU	285					Genopretning bygninger 2017	Afsluttet	8	5.820	8.000	Afventer politisk forelæggelse
PBU	290	X	X	X	X	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang. Forventet udbud i hovedentreprise sep. 2020	11.092	11.407	3.775	Resterende rådighedsbeløb for realisering af projektet søges i byrådet i augustmøderækken.
PBU	310	X				Genopretning af bygninger 2018	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4	13	3.971	3.971	
PBU	332	X	X	X	X	Genopretning af bygninger 2019	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	3.902	6.800	6.800	
PBU	363	X	X	X	X	Genopretning af bygninger 2020	Igangsat forskellige projekter.	10.639	10.639	10.839	
PBU	121					Energipulje 2016		98	1.989	1.989	
PBU	304	X	X	X	X	ESCO - alle projekter	Arbejdet for årspulje 2018 er de sidste forhold under afklaring vedr. garantifasen. Årspulje 2019 er i slutfasen. Arbejdets fremdrift er påvirket af brugerhensyn i forbindelse med Corona. Årspulje 2020 er i planlægning. Der arbejdes pt. med erfaringer omkring projektets rammer, for at sikre en god videre proces.	39.835	78.043	77.293	Pga. Corona har der været ændringer i adgang til /arbejdsopgaver i ejendomme (skoler/daginst). Desuden har der været standsning/tilpasning af arbejder ved genoplukning. Arbejderne er blevet forsinket. Der er brugt ca. 2 ugers ekstra intern projektledelsestid. Pt. ingen økonomiske krav fra leverandør.
PBU	238	X	X	X	X	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	0	27.247	5.789	der er bevilliget 15,0 mio. kr. i 2020, det resterend er fra 2019
PBU	287				X	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.	-908	16.233	20.033	Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.
PBU	297					Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Afsluttet	-80	330	330	Afventer politisk forelæggelse

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
PBU	306	X	X			Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Projektet er afleveret. Diverse retableringer indendørs afhjælpes i sommerferien.	6.150	14.357	14.357	Det forventes ikke brug af alle de ekstra UFO midler der blev tilført projektet i foråret fra anlægsfonden.
PBU	312			X		Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse	-11	1.720	1.720	Anlægsregnskab under udarbejdelse
PBU	322			X		Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	Anlægssagen er afsluttet.	51	1.000	1.000	Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang
PBU	323	X	X	X		Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	Projektet er i sin afsluttende fase	1.273	2.827	2.827	
PBU	324	X	X			Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Projektet afsluttes.	1.238	1.500	1.500	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU	326	X				Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	. Mangler er under afslutning FGU er afleveret. Fiskehallen afleveres ultimo februar 2020. Der mangler at blive udarbejdet et byggeregnskab	-148	10.272	10.741	Der er søgt rådighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020
PBU	344	X				Renovering af Skolegade 9C	Anlægssagen er under afslutning	316	1.200	1.200	
PBU	345	X	X			Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	1.295	2.171	2.171	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner
PBU	346					Renovering loft Valdemarskolen	Løftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020. Sagen er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab tredje kvartal 2020	792	1.251	1.250	Restbeløb overføres til anlægspuljen.
PBU	357	x	x	x		Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	Bygning B er færdigopført og overtaget af FGU. Overførsel af tilskud på kr. 1.250.000 fra Ringsted Kommune til FGU er iværksat, hvorefter købesum på kr. 1.250.000 overføres retur til Ringsted Kommune. Når overførsler er gennemført, udarbejder FGU skøde, som underskrives af begge parter digitalt	0	0	0	
PBU	364					Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	Udskiftning af stofledninger på Valdemarskolen er tæt på afslutning. AT påbud på Søholmskolen afsluttes inden skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering	18.383	18.383	18.183	
PBU	192					Ny institution Benløse og sammenlægning	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 3. kvartal	-736	24.200	24.200	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.
PBU	315					Parkeringsplads Solstrålen	Anlægsregnskab forventes fremlagt i 3. kvartal	460	1.300	1.300	
PBU	351	X	X	X	X	Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	Beslutningsgrundlag er udarbejdet. Det er besluttet at den nye Kastaniehave skal placeres på Vester vej 27, hvor Vester vej skole ligger. Diverse undersøgelser pågår. Nedrivningstilladelse er underudarbejdelse.	9.996	44.000	0	Mindre faseforslydning af fase 0 ind i 2021
PBU	367			x	x	Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	Entreprenøruddbud pågår, forventet udførsel sensommer 2020.	745	745	745	Entreprenøruddbud pågår, indkomne priser derfor pt. ukendt.
PBU	263					Tag Ortved Plejecenter	Afsluttet	-2.026	6.000	6.000	Afventer politisk forelæggelse
PBU	317	X				Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	Anlægsregnskab udarbejdes andet kvartal. Sagen er afsluttet	0	161	225	
PBU	320		X	X		Zinktag Ringsted Kongres Center	Opstart af projektering Q3 2020	0	2.100	0	
PBU	321			X		Renovering af Ringsted Kulturhus	Anlægssagen er tæt på afslutning. Anlægsregnskab er på vej gennem udvalgene og byrådet	27	1.121	1.791	Anlægsregnskab forelagt 24/6 pkt. 6. 670.382 kr. overføres til anlægsfonden
PBU	325					Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	Retningslinjer for billedkunstråd vedtaget i marts 2020, hvorefter proces med udpegning af medlemmer er igangsat, men forlænget pga. coronakrisen. Billedkunstrådets sammensætning skal godkendes af Byrådet og forventes at foreligge til behandling i september 2020, hvorefter arbejdet med udmøntning af puljen går i gang.	600	1.500	600	
PBU	166	X	X	X	X	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Idriftsætning er gennemført i start april, dog med undtagelse af enkelte administrative lokaler, da indretningen af disse afventer evt. aftale med Region Sjælland vedr. boldprøvetagning. Mangelafhjælpning pågår.	14.427	29.600	29.600	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr
PBU	177	X	X	X	X	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Etape 2 herreomklædning, teknisk mangelgennemgang 1/7 og forventets ibrugtaget 20/7. Etape 3 dameomklædningen er igang og forventet færdig efterår 2020.	3.739	5.861	5.860	
PBU	195	X		X		Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Forventes afsluttet inden årets udgang	126	150	150	
PBU	196	X	X	X	X	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Sagen afventer budgetforhandlinger	33.278	37.435	4.323	

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevillin g	Økonomisk bemærkning
PBU	264	x	x	x	x	Helhedsplan for Kaserne Parken	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen pågår, og forventes afslutning af 2020. Skiltning vedrørende tiltag på fiskeri pågår.  Der sker politisk orientering ifm. regnskabsafleggelse ultimo 2020.	636	1.000	1.000	regnskabsafleggelse ultimo 2020
PBU	293	X				Udskiftning af tag på anlægspavillon	Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælderen pågår. Sagen er afsluttet	475	475	475	Byrådssagen flytter midlerne til genopretning samt til renovering af kælder og facader
PBU	358					Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	Pågår	174	175	175	Ingen
PBU	44		X	X		Gyrstinge udendørsanlæg	Plantepleje pågår	1.213	3.987	3.987	Der er et forventet mindre forbrug på 0,69 mio. kr.