

Ud-valg	Opdateret: 24-06-2020 Års anlæg 2020 - juni	PL	Foventet slutår	Opdateret	Status på fremdrift	Årets Udgifter	Korrigeret budget udgifter	Forbauget Udgifter	Foerbuingsprocent udgifter	Foventet afvikelse 2020 udgifter	Foventet forbuget 2020 - Udgifter	Foventet overførsel til 2021 udgifter	Foventet mer (-) / mindreforbuget (+) 2020 - Udgifter	Årets Indtægter	Korrigeret budget indtægter	Forbauget Indtægter	Foerbuingsprocent indtægter	Foventet afvikelse 2020 indtægter	Foventet forbuget 2020- indtægter	Foventet overførsel til 2021 indtægter	Foventet mer (+) / mindreforbuget (-) 2020 - indtægter	Overførsler	Foventet budgetførelse fra 19 udgifter	Foventet budgetførelse fra 19 indtægter	Bevilling udgifter	Foerbuget i alt udgifter	Udgifter anlægsbevilling	Restanlæg-bevilling udgifter	Bevilling indtægter	Økonomisk bemærkning									
KMU	Cyklister Bjergvej, Bingsrup, Nordrup, Roskildevej	KRVE	2019	25-06-2020	Bjergvej, Bingsrup og Rosgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt.	260	0	0%	0	0	0	260	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansluttet. Fortsat sag på byrådet 14-12-2020.							
KMU	Kingsprojekter (COC) - rammebeløb	STBN	2020	29-06-2020	Nordrupvej udsat til anlæg 309	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 Lkr. overført til Rammekontri for cykelstier							
KMU	Renovering af fortove - ramme	KLBU	ingen slutdato	29-07-2020	Rammen er udelagget til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
KMU	Trafikikkerhed	KLBU	ingen slutdato	29-07-2020	Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 - Trafikhandlingsplan 2017's projekter	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KMU	Klimatilpassingsprojekter - ramme	ELFU	uafklaret	23-06-2020	Pulje sættet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpassingsprojekt if. lovgivning. Foventet ingen midler i 2020.	-2	0	0%	-2	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KMU	Vejprofil, Roskildevej	KLBU	2023	29-07-2020	Projektering pågår og følger idtplanen	14.664	338	2%	0	1.500	13.164	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KMU	Genopretning af veje - ramme	STBN	2020	29-06-2020		0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KMU	Cykliststier - rammekonto	DLYO	ingen slutdato	20-07-2020	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	-13.000	0	0%	0	0	13.000	0	0	13.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KMU	Renovering af broer 2015	KRVE	2020	25-06-2020	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 er udført primo 2020, afventer nu slutopgørelse.	0	38	0%	-1.019	606	413	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Budget forventes at holde inden for få tusinde kr.					
KMU	Rekreative områder, seernehedplan	RFMA	2020	29-05-2020	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger idtplanen.	-54	1	-1%	-59	5	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KMU	Rekreative muligheder, Ringsted Å	ORJO	2020	29-06-2020	Projektkartellet forløber planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i 2019/2020, samt opretning. Kantskæring skal vedtages til VU og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	92	0	0%	0	92	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KMU	Ringsted Grebånk	LFBE	2020	23-06-2020	Grebånk er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan læges materiale til frivillige aktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måneder. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra fritidsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-13	-213	1667%	-13	0	0	0	0	-200	0	0%	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KMU	Vandplanindsats, Hem Mølle	BHB	2020	25-06-2020	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Byrådet har godkendt forslag om ekspansjon, og er meddelt og efterfølgende påklaget af ejer.	2.325	47	2%	-113	1.000	1.438	0	0	-2.438	0	0%	0	0	0	-1.000	-1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KMU	Helhedsplan for Ringsted Ådal	BEBO	2020	30-06-2020	Mangler opstilling af fuglestær - rykkes til august grundet ynglede fugle. Svarebeholdning placering er udpeget, men endnu ikke opst. Afventer at fuglestær er opst.	2.120	43	2%	1.878	242	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KMU	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	BEBO	2020	30-06-2020	Bygningerne er opført.	1.996	1.183	74%	-76	1.672	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Parkeringsanvisning i bymidten	KRVE	2021	25-06-2020	Anlægsarbejde afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	79	26%	0	258	0	50	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Renovering fortov på Køgevej	KLBU	2020	29-07-2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	60	0	0%	0	5	55	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Helhedsplan Sct. Knuds - Dagmars- og Plejebakke	BKJE	2023	30-06-2020	Afventer færdiggørelse af sidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse med entreprenør. Udbedring af fejl og mangler og tjek af skel efter udførelse af arbejdet. Herefter evng helhedsplan.	17.488	22	0%	0	1.500	15.988	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Fostvandsområde Vigerød Å	STBN	2020	29-06-2020	Afsluttet	32	0	0%	32	0	0	0	0	-14	0	0%	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Sænkning af Fælledvej	MWAK	2021	29-07-2020	Anlægsarbejde forlængt og til Roskildevej. Afsluttet på 2020, sidlag i 2021.	4.121	1.719	42%	0	3.128	450	545	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Cyklisti Nordrupvej	KRVE	2020	25-06-2020	Anlægsarbejde afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	2.006	933	46%	0	1.581	425	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigerød Å	BSL	2020	24-06-2020	Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansat og modtaget tilslag om dækning af midler. Forberedende arbejde mhp. realisering af arbejdet er i gang.	163	146	87%	19	150	0	0	0	-190	-162	80%	0	-162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	MABLI	2020	24-06-2020	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der er genopstået dialog med lodsejere, afventer at konsulerer færdiggør forundersøgelse. Der er givet frist til udsættelse af projektet i 1. oktober.	121	39	32%	0	121	0	0	0	-140	0	0%	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Trafikfælting til Trafikhandlingsplan 2017	STBN	2020	30-06-2020	Afsluttet	16	0	0%	0	0	16	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Trafikhandlingsplan 2017's projekter	KLBU	2020	29-07-2020	Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.	7.531	309	4%	0	3.531	4.000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	KLBU	2020	29-07-2020	Projektering pågår	172	70	41%	0	122	50	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	KLBU	2020	29-07-2020	Anlægsarbejdet er i gang. Projektperioden er sat til at være til og med d. 1. oktober	5.222	162	3%	0	5.222	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	National cykelture 6	KLBU	2020	29-07-2020	Refusion fra Vgdirektoratet er modtaget. Skal politisk behandles efter sommerferien.	177	128	72%	0	177	0	0	0	-181	-142	74%	0	-181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Realisering sørestaurering Skjoldhøsholm Gårdse	BSL	2023	24-06-2020	Inddragelse af FGU i biomaniplationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med russer forfatter i 1. halvår 2020 og forventes at deltage igen i 2021. Projektet forløber derudover planmæssigt	1.016	23	2%	0	800	216	0	0	-1.122	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Nedrivning gangstueneller Roskildevej	KLBU	2020	29-07-2020	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Projektering krydset Amstue Alle / Nordre Ringvej	KLBU	2020	29-07-2020	Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf.	200	150	75%	0	200	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	MWAK	2020	28-07-2020	Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for 2021. Er i udbud for rådgiver	3.099	9	0%	-1	1.475	0	1.625	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMU	Forundersøgelse fosforvandsområde Gerlev Mose	MABLI	2021	24-06-2020	Forundersøgelse er igangsat i marts, og der afventes rapport fra konsulent, idtplan er på udkast da informationsmateriale med lodsejere, er udsat grundet Corona-pandemi. Informationsmateriale gennemføres når det er muligt. Opmålinger med konsulent er udført, og der er udtaget jordprøver i april	330	0	0%	0	250	80	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Forundersøgelse fosforvandsområde Haraldsted Å	BSL	2021	24-06-2020	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Tidplan er på udkast og rådgiver, er påbegyndt planlægning.	105	0	0%	-2	50	57	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Renovering af fortove 2020	KLBU	2020	29-07-2020	Anlægsarbejdet er i gang. Projektperioden er sat til at være til og med d. 1. oktober	1.750	389	22%	0	1.750	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Projektering af cykelstier	DLYO	2020	20-07-2020																																			