

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU	5					Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	204					Klimatilpasningsprojekter - ramme	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Forventet ingen midler i 2020.	-2	-2	0	
KMU	240	X	X			Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger tidsplanen.	-54	93	300	Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg Gyrring og Haraldsted sø, Helhedsplan
KMU	241	x	x	x	x	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	92	300	300	
KMU	254	X				Ringsted Grejbank	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	0	0	
KMU	255	x	x	x	x	Vandplanindsats, Høm Mølle	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er meddelt og efterfølgende påklaget af ejer med efterfølgende proces igangsat.	-113	0	0	
KMU	266	X				Helhedsplan for Ringsted Ådal	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Svævebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat, afventer at fugletårnet er opsat.	2.120	3.305	1.470	
KMU	270					Gyrring og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Bygningerne er opført.	1.596	2.800	2.800	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	286					Fosforvådområde Vigersdal Å	Afsluttet	18	0	0	Afventer politisk forelæggelse
KMU	330	x	x			Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget tilsagn om dækning af midler. Forberedende arbejde mhp. realisering af arbejdet er i gang..	-21	0	0	restforbrug afhænger tilbagemelding fra miljøstyrelse. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	331	x	(x)	x	x	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der er genoptaget dialog med lodsejere, afventer at konsulenter færdiggør forundersøgelse. Der er givet frist til udsættelse af projektet til 1. oktober.	-19	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag.
KMU	348	x	x	x	x	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1. halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet forløber derudover planmæssigt.	-106	0	0	Intægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
KMU	359		x	x	x	Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	Forundersøgelse er igangsat i marts, og der afventes rapport fra konsulent, tidsplan er pt. usikker da informationsmøder med lodsejere, er udsat grundet Corona-periode. Informationsmøde gennemføres når det er muligt. Opmålinger med konsulent er udført, og der er udtaget jordprøver i april	330	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.
KMU	360	x	x	x	x	Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber planmæssigt.	105	1	0	der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021, mestendelen i 2020
KMU	112					Trafiksikkerhed	Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 - Trafikhandlingsplan 2017s projekter	0	12.000	0	
KMU	15					Renovering af fortove - ramme	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	0	5.250	0	
KMU	207	X	X	X	X	Vejprofil, Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen	14.664	20.500	3.000	
KMU	210					Genopretning af veje - ramme		0	0	0	
KMU	221	X	X	X	X	Cykelstier - rammekonto	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.000	43.000	0	
KMU	225	X	X	X		Renovering af broer 2015	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 er udført primo 2020, afventer nu slutopgørelse.	0	1.943	3.000	Budget forventes at holde inden for få tusinde kr.

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU	271	X	X	X	X	Parkeringshenvi sning i bymidten	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	2.650	2.650	Afhandling ekstrakrav pågår forsat.
KMU	272				X	Renovering fortov på Køgevej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	60	1.700	1.700	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
KMU	280	X	X	X	X	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Afventer færdiggørelse af slidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse med entreprenør. Udbedring af fejl og mangler og tjek af skel efter udførelse af arbejdet. Herefter øvrig helhedsplan.	17.488	27.572	17.170	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.
KMU	295	X	X	X		Sanering af Fælledvej	Anlægsarbejde forlænget op til Roskildevej. Afsluttes juli 2020, slidlag i 2021.	4.121	5.650	5.650	Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.
KMU	3					Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	260	7.060	6.850	Afsluttet. Politisk sag på Byrådet 14/4-2020. 260 t.kr. overføres til Rammekonto for cykelstier
KMU	309	X	X	X	X	Cykelsti Nordrupvej	Anlægsarbejder afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	2.006	16.840	16.840	Der forventes et samlet mindre forbrug på mellem 0,425 mio. kr.
KMU	334					Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Afsluttet	16	175	175	Afventer politisk forelæggelse
KMU	336	X	X	X	X	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.	7.531	7.670	7.670	Økonomi trækkes fra trafikikkerhedskontoen
KMU	338	X				Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Projektering pågår	172	200	200	
KMU	339	X	X			Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at vare til og med d. 1. oktober	5.222	5.800	5.800	
KMU	340	X	X			National cykelrute 6	Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Skal politisk behandles efter sommerferien.	-14	0	0	Forbrug refunderes af VD
KMU	352					Nedrivning gangtunneller Roskildevej	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	1.910	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
KMU	353	X	X			Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf. Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for 2021	200	200	200	
KMU	354	X	X	X	X	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	Er i udbud for rådgiver	3.099	3.100	1.475	Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.
KMU	361	X	X	X	X	Renovering af fortove 2020	Anlægsstruktør er stort set færdig på Spurvej, Svalevej, Nattergaleve, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej sendes i udbud d. 31. juli 2020	1.750	1.750	1.750	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	362	X	X	X	X	Projektering af cykelstier	Rådgiver er i gang med projektering	950	950	950	
KMU-BR-REN	311	x	x	x	x	Ny affaldsordning	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger. Det er uafklaret om der er flere boligselskaber der ønsker nedgravede affaldsløsninger, men der forventes flere, og at projektet fortsætter i 2021. Der fremsættes ny sag i september om anlægbevilling til yderligere nedgravede løsninger .	927	7.300	0	Forventet forbrug på 2 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR. Uafklaret hvorfor at budget ikke er ændret jf. byrådsbeslutning om bevilling på 1.100
KMU-BR-KL	222					Klimatilpasning Torvet	Se anlæg Plan for fornyelse af bymidte	-497	15.600	15.600	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL	223		x			Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Pågår. Der fremsættes politisk sag sommeren 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	5.538	8.600	8.600	Projektet forventes overdraget til Forsyningen i løbet af 2020, økonomi uafklaret ift. restbevilling, og forbrug mellem nord og syd-delen af projektet.
KMU-BR-KL	246	X	X	X	X	Klimatilpasning - Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen	24.339	27.100	27.100	
KMU-BR-KL	247	x	x	x	x	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	31.187	31.800	31.800	Pengene er frigivet til projektet og rules år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-REN	369					Affaldsordning på institutioner	Der fremlægges sag om frigivelse af midler til igangsættelse af ordning, køb af beholdere mv. Der fremsættes også sag i maj om nyt affaldsregulativ til KMU med efterfølgende høring, og ny fremsættelse på baggrund af høring august, og Byrådet i september.	0	0	0	
KMU-BR-KL	288	x	x	x	x	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	36.165	36.600	7.200	Pengene er frigivet til projektet og rules år for år ift. restbevilling.