

Ud-valg	Opdateret: 24-06-2020 Alle anlæg 2020 - juni	PL	Forventet startår	Opdateret	Status på fremdrift	Årets Udgifter	Korrigeret budget udgifter	Forbrug Udgifter	Forbrugsprocent udgifter	Forventet afvikelse 2020 udgifter	Forventet forbrug 2020 - Udgifter	Forventet overførsel til 2021 udgifter	Forventet mer (+) / mindreforbrug (-) 2020 - Udgifter	Årets indtægter	Korrigeret budget indtægter	Forbrug indtægter	Forbrugsprocent indtægter	Forventet afvikelse 2020 indtægter	Forventet forbrug 2020- indtægter	Forventet overførsel til 2021 indtægter	Forventet mer (+) / mindreforbrug (-) 2020 - indtægter	Overførsler	Forventet budgetoversførsel fra 19 udgifter	Forventet budgetoversførsel fra 19 indtægter	Bevillinger udgifter	Forbrug ialt udgifter	Udgifter anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Bevillinger indtægter	Økonomisk bemærkning	
BLAU	Nybygning på Vigsted Skole	MADN	2020	28-06-2020	Anlægsregnskab under udbetaling		218	109	50%	-2	110	0	110		0	0	0%	0						0	0		5.991	6.100	109		Anlægsregnskab under udbetaling. Mindreforbrug forventes overført til anlægslønden
BLAU	Renovering værningsbassin Byskovskolen, Aulgård	RIBA	2020	26-06-2020	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.		11	3	25%	0	11				0	0	0%	0						0	0		2.396	2.278	-118		Anlægsregnskab godkendt, underskud finanseres af anlægslønden.
BLAU	Ombygning af taglokker på skoler	RFMA	2020	23-05-2020	Grundet afhjælpning af fejl på sugelanlæg forventes afskud i medio Q2		555	177	32%	0	555				0	0	0%	0						0	0		5.478	5.856	378		
BLAU	Flere D-2 års pladser på dagtilbudsområdet	MADN	2020	28-06-2020	Projekt afsat til Aftenet 1 års gennemgang.		515	78	15%	9	120	0	392		0	0	0%	0						0	0		2.754	3.195	441		Aftenet 1 års gennemgang.
Sum							1.302	367		-3	796	0	509		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16.619	17.423	804			