

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
BUU	232	X				Nybygning på Vigersted Skole	Anlægsregnskab under udarbejdelse.	218	6.100	6.100	Anlægsregnskab under udarbejdelse. Mindreforbrug forventes overført til anlægsskuffen
BUU	234	X	X			Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.	11	2.396	2.278	Anlægsregnskab godkendt, underskud finansieres af anlægsskuffen.
BUU	261	X	X			Ombygning af faglokaler på skoler	Grundet afhjælpning af fejl på sugelanlæg forventes afslut i medio Q2	555	5.856	5.856	
BUU	318	X				Fleere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	Projekt afsluttet. Afventer 1 års gennemgang.	519	3.195	3.195	Afventer 1-års gennemgang.