

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KFU	319		X	X		Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	Løsningsforslag færdig udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.	942	1.000	1.000	
KFU	327	X				Etablering af trailcenter	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	500	
KFU	235	X	X	X		Kunststofbane Benløse	Arbejdet afsluttet og der afholdes afleveringsforretning torsdag d. 2. juli 2020. Indvielse er d. 8. august 2020	7.296	7.650	894	Beløbet forventes brugt i 2020
KFU	240					Rekreative områder, søerne/helhedsplan		0	207	0	
KFU	262	X		X		Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Projekt udført. Enkelte 1-års gennemgangsbemærkninger er under udførelse	137	1.361	1.361	Når banen er oprettet afledt af 1-års gennemgæng, forventes der udarbejdet anlægsregnskab, med overførsel af mindreforbrug til anlægsskuffen.
KFU	291					Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Afsluttet	274	1.200	1.200	Afventer politisk forelæggelse
KFU	350					Kunstgræsbane Sportscenter	Opstartes først i 2021	0	4.500	0	