

Udvalg	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Projektering pågår. Rådgiver er i gang med at udarbejde modellen efter endt input fra administrationen. Tidsplanen er overskredet.	172	200	200	
KMU	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	0	6.800	6.850	Afsluttet. Politisk sag på Byrådet 14/4-2020. 0,26 mio. kr. overført til Rammekonto for cykelstier
KMU	Vejprofil, Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til oktober i KMU	14.664	20.500	3.000	
KMU	Genopretning af veje - ramme		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	Cykelstier - rammekonto	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.260	33.260	0	Sag på vej med disponering af 5 mio. kr. til projektering af cykelstier.
KMU	Renovering af broer 2015	Sag afsluttet, anlægsregnskab skal fremlægges	685	3.998	3.000	Budget holder inden for få tusinde kr. Dog er budgettet for 2020 ved en fejl blevet lagt tilbage i anlægsfonden med godkendelse af regnskab 2019, og budgettet søges tilbageført på politisk sag der behandles 5. oktober.
KMU	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Projektet har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Naturrum og undervisningsbygning er færdigt. Madpakkehus og shelter er i myndighedsfasen.	-54	93	300	Der forventes et merforbrug på 54.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021.	92	300	300	Forventet forbrug af budget i 2021
KMU	Ringsted Grejbank	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	0	0	
KMU	Helhedsplan for Ringsted Ådal	Opsætning af fugletårn bliver udført i uge 43/44. Svævebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat, afventer at fugletårnet er opsat.	2.120	3.305	1.470	
KMU	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Bygningerne er opført.	1.596	2.800	2.800	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	Parkeringshenviisning i bymidten	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår, afventer dokumentation fra entreprenør. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	2.650	2.650	Afhandling ekstrakrav pågår forsat, afventer dokumentation.
KMU	Renovering fortov på Køgevej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo december	60	1.700	1.700	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
KMU	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Dagmarsgade er færdig "i marken". Afventer slutopgørelse med entreprenører. Den ene entreprenør ønsker ikke af aflevere slutopgørelse. Herefter næste del af Helhedsplan, forventelig Sct. Knudsgade.	17.488	27.572	17.170	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.
KMU	Fosforvådområde Vigersdal Å	Afsluttet	18	0	0	Afventer politisk forelæggelse
KMU	Sanering af Fælledvej	Anlægsarbejderne er afsluttet. Slidlag kommer i maj 2021.	4.121	5.650	5.650	Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.
KMU	Cykelsti Nordrupvej	Mindre arbejder udestår ved den nu lukkede Nordrupvej, arbejdet udføres primo november	2.006	16.840	16.840	Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr.
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget tilsagn om dækning af midler. Ansøgning om realisering er afsendt	-21	0	0	Restforbrug afhænger af tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	Forundersøgelse er afsluttet, og der skal søges om refundering af udgifter. Der igangsættes ansøgning om realisering, som afventer svar fra miljø/fiskeristyrelsen	-19	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling.
KMU	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Afsluttet	16	175	175	Afventer politisk forelæggelse
KMU	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.	7.531	7.670	7.670	Økonomi trækkes fra trafikikkerhedskontoen
KMU	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at vare til og med d. 16. oktober	5.222	5.800	5.800	
KMU	National cykelrute 6	Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Anlægsregnskab fremlægges til oktobermøderne.	-14	0	0	Refusion modtaget fra Vejdirektoratet
KMU	Nedrivning gangtunneller Roskildevej	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	1.910	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021

KMU		Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf. Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for 2021	200	200	200	
KMU	Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej					
KMU	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	Projektering er i gang.	3.099	3.100	1.475	Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.
KMU		Afleveringsforretning foretaget på Spurvevej, Svalevej, Nattergalevej, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Mangler udarbejdes inden længe				
KMU	Renovering af fortove 2020	Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej opstartes ultimo september. Forventet færdigt inden udgangen af november	1.750	1.750	1.750	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	Projektering af cykelstier	Ny sag på oktober mødet med sag om valg af cykelstier til udførelse	950	950	950	
KMU-BR-KL		Klimatilpasning på Torvet er afsluttet og der vil udarbejdes et anlægsregnskab	-497	15.600	15.600	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Torvet					
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Byrådet har besluttet projektet afsluttes som medfinansieringsprojekt, og overdrages til Ringsted Forsyning. Afholdte udgifter til forundersøgelse på 156.168 kr. faktureres Ringsted Forsyning.	-156	2.906	8.600	De udestående 156.168 kr. forventes opkrævet hos Ringsted Forsyning i oktober.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til oktober i KMU	24.339	27.100	27.100	
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	31.187	31.800	31.800	Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	36.165	36.600	7.200	Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-REN		Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger, og anvendes i 2020. Der forventes anlægsregnskab ved udgangen af 2020.				
KMU-BR-REN	Ny affaldsordning	Der planlægges en samlet sag til KMU i januar 2021 og BYR feb., omkring forventet anlægsudgifter til materiel til nybyg de kommende 3-4 år.	927	7.300	0	Forventet forbrug på 2,027 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR.
KMU-BR-REN		Regulativer er endeligt vedtaget, hvorefter midler er blevet frigivet, og bestilling / indkøb af materiel mv. er igangsat, og forsøgsordning forventes påbegyndt i oktober og løber 1 år frem.	0	0	0	Der forventes forbrug på 200.000 i 2020, og alt efter behov fra institutioner som forsat er under afklaring, ca. 100.000 kr. i 2021. Der forventes i alt brugt 300.000 af de bevilligede 460.000 kr. men kan først endelig afklares i 2021.
KMU	Affaldsordning på institutioner					
KMU	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	Renovering af fortove - ramme	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	0	3.500	0	
KMU	Trafiksikkerhed	Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 - Trafikhandlingsplan 2017s projekter	0	8.000	0	
KMU	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Budgetforslag til finansiering af klimatilpasningsprojekter 2021 på 750.000 i 21/22 og 1,5 mio i 23/24 afventer endelig beslutning på BYR..	-2	-2	0	
KMU		Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er meddelt og efterfølgende påklaget af ejer med efterfølgende proces igangsat. Afventer afgørelse fra klagenævn og taksationskommissionen.	-113	0	0	Grundet klage over ekspropriationen, afventes der afgørelse fra klagenævn og taksationskommissionen. Det forventede forbrug for 2020 er derfor nedskrevet i kolonne Z
KMU	Vandplanindsats, Høm Mølle					
KMU	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1. halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet forløber derudover planmæssigt.	-106	0	0	Indtægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
KMU	Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	Forundersøgelse er igangsat i marts, informationsmøder afholdt med lodsejere 13. august - der afventes kortmateriale fra konsulent, derefter dialog med alle lodsejere i efteråret 2020.	330	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdiallog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.
KMU	Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber planmæssigt.	105	1	0	Der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021, mestendelen i 2020

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)

