

Udvalg	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KFU	Kunststofbane Benløse	Banen er afleveret og sat i drift. Der mangler at blive frigivet rådighedsbeløbet, hvilket fejlagtigt ikke er blevet gjort.	7.296	7.650	894	Beløbet forventes brugt i 2020
KFU	Kunstgræsbane Sportscenter	Opstartes først i 2021. Søges fremrykket. Der ønskes midler til forundersøgelser og nyprissætning	0	4.500	0	Markeret med gult fordi prissætning er tvivlsom
KFU	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Forbrug fra 2016, var placeret på KFU er omkonteret til KMU	0	207	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KFU	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Projekt udført. Afventer MSG's etablering af hegn.	137	1.361	1.361	Ingen
KFU	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Afsluttet	274	1.200	1.200	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
KFU	Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	Projektet pågår, Grundet forsat leveringstid på døre forventes aflevering rykket yderligere. Administration og brugere er indforstået. Alle lokaler kan bruges i mellemtiden.	942	1.000	1.000	
KFU	Etablering af trailcenter	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	500	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)