

PBU	Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	ADIN	2020	30-06-2020	Bygning B er færdigopført og overtaget af FGU. Overførsel af tilskud på kr. 1.250.000 fra Ringsted Kommune til FGU er sværket. Involetter købesum på kr. 1.250.000 overføres retur til Ringsted Kommune. Når overførsler er gennemført, udtarbejder FGU skøde, som underskrives af begge parter digitalt	1.250	1.250	100%	0	1.250	0	0	-1.250	-1.250	100%	0	-1.250	0	0	0	0	5.998	5.998	0	
PBU	Udveksler (reception/vestbyr) til Sundhedscenter	MADNS	2020	28-06-2020	Pågår	174	51	29%	0	174	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	52	175	123	Ingen	
PBU	Renovering af bygninger 2020	MIPA	2020	23-06-2020	Igangsat forskellige projekter	10.638	1.027	10%	1.774	8.865	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	1.027	10.839	9.812		
PBU	Heddyh, efterløbs kommunale skoler 2020	MIPA	2020	23-05-2020	Udsåkning af stafledninger på Valdemarskolen er tæt på afslutning. AT påbud på Seholmskolen afsluttes inden skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering	18.383	1.284	7%	5.910	12.473	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	1.284	18.183	16.899		
PBU	Udsåkning af stibelaegning - Solstrålen	KRVE	2020	26-06-2020	Entreprenørudbud pågår, forventet udførsel sensommer 2020.	745	26	4%	0	745	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	26	745	719	Entreprenørudbud pågår, indkomne priser derfor pt. ukendt.	
Sum						179.389	39.964		-4.526	118.889	63.748	1.278	-42.054	-3.909		-8.929	-3.909	-29.216	0	0	0	270.476	397.209	126.733	