

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK	1000					Anlægsfond		3.844	3.844	0	
ØK-BY	118	X	X	X	X	Plan for fornyelse af bymidte	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	220	3.706	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
ØK-BY	132	x	x	x	x	Salgssag - Ringsted Kaserne	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen og Batteriet med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	668	-18.976	-17.974	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventet mindreforbrug på indtægter der tilføjes byudviklingsfonden.
ØK-BY	133					Salgssag - Nordrup		-1.982	-3.790	-1.906	Afsluttes med 2020 regnskab
ØK-BY	226	x	x			Salg ejendom Ridehallen	Handel er gået tilbage. Byrådet har godkendt Ridehallen sættes til salg den 8. juni 2020, sag om godkendelse af salgsbetingelser fremlægges til september/oktober 2020.	-2.179	-2.070	-2.070	Udgifter og indtægter afhænger af hvad der politisk beslutes den 24. juni 2020 der skal ske med bygningen.
ØK-BY	230					Salg areal Eikersvej 2015	Afsluttet	-4	-20	-20	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	244	x	x	x		Salg areal ved Benløse Kirke	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	-16	-16	
ØK-BY	267	X	X	X		Parkeringslommer Sct. Hans Gade	anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret	2.531	3.200	3.200	
ØK-BY	269	X	X	X		Udvidelse af Eilekiersvej	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler og fastsættelse af skel og udarbejdelse af anlægsregnskab ultimo 2020.	869	3.500	3.500	
ØK-BY	279	X	X	X	X	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 1 månedsforsinkelse	91.907	79.542	117.020	Der er et forventet mindre forbrug på 13,22 mio. kr.
ØK-BY	289					Rammebeløb		415	415	415	Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom
ØK-BY	303					Salg jord BaneDanmark		-53	-53	-53	
ØK-BY	307					Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført	520	520	520	
ØK-BY	313	x	x	x	x	Salg Arsenalet	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Byrådet har givet tilsagn til skema A for opførelse 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 26. juni 2020. Købesum er deponeret.	-15.074	-15.030	-15.030	Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes.
ØK-BY	316					Salg Jordemodervej 22	Afsluttet	-9	-1.750	-1.750	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	333					Salg af ejendommen Skolegade 9C	Afsluttet	85	100	100	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	341	x	x			Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	Ejendommen Snekkerupvej 6 er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg gennemført. Sag om salg af Snekkerupvej 2 blev godkendt i Byrådet den 24. juni 2020 med overtagelse den 1. september 2020.	-374	-261	-261	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	342	x	x			Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg er gennemført.	-1.349	-1.277	-1.277	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	343	x	x	x	x	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Ejendommen er i udbud hos ejendomsmægler med budfrist den 15. september 2020.	200	200	200	
ØK-BY	347	X	X	X		Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	Inventardel pågår.	1.174	1.200	1.200	Ingen
ØK-BY	349	x	x	x		Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	963	-16.000	-16.000	Difference på 963.000 kr. skyldes momsafregning.
ØK-BY	365			x	x	Tilslutnings- og investeringsbidrag	Byggemodning Veterslev - opstart juni 2020 - Byggemodning Høm - udskudt på grund af klagesag over ekspropriation	0	0	0	Udgifter tilslutningsbidrag Veterslev forventes at skulle betales i 2020, Høm er pt. ukendt men forventet til 2021.
ØK-BY	44		X	X		Gyrstinge udendørsanlæg		-104	1.500	1.500	Der er et merforbrug på 0,13 mio. kr.
ØK-BY	50	x	x	x	x	Udstykning 41 - Nordrup	Salg af grunde i første etape pågår. Alle storparceller er solgt, der er 3 parcelhusgrunde til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	482	1.594	-18.655	Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres ved fremlægges af næste salgssag.
ØK-BY	51					Udstykning 49 - Køgevej	Afventer igangsætning	5.403	5.628	500	
ØK-BY	52			X		Udstykning 50 - Søndervang	Slidlag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet	-4.104	-6.313	63	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
ØK-BY	53	X	X	X	X	Udstykning 43 - Høm øst	Opstart afventer behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring frygtes dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere opstart kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg.	3.784	8.018	2.758	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK-BY	54	X	X	X	X	Udstykning 47 - Veterslev	Entreprenør valgt og anlægsarbejder opstartet pr. ultimo juni.	1.738	1.990	5.416	Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg. Ligation gennemført, indkomne bud lavere end forventet, en besparelse forventes, afventer dog kontraktindgåelse. Mulige merudgifter medtaget til afklaring af tilslutning, vedligehold mm., af eksisterende privatefællesveje.
ØK-BY	68		x	x		Udstykning 51 Høm Byvej	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	-1.000	-600	Salg forventes gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.
ØK-BY	87					PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Se anlæg 50	0	5.595	0	
ØK-BY	370					Salg af parceller v/ Susåen i Veterslev	Udstykningen udbydes til salg hos ejendomsmægler fra den 7. august 2020 med budsfrist den 28. august kl. 12.00	479	479	-6.121	Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved Indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020.