

Udvalg	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
PBU	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	I driftsætning er gennemført i start april. Mangelafhjælpning pågår. Der er konstateret væsentlige fejl og mangler, specielt ved tagkonstruktionen. Dialog med entreprenøren pågår.	14.427	29.600	29.600	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr
PBU	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Anlægsregnskab kommer på dagsorden til novembermøderne. Afsluttende styregruppe og arkivering mangler.	-908	16.233	20.033	Budgettet forventes overskredet med 950.000 kr.
PBU	Gyrstinge udendørsanlæg	Græsbane er ibrugtaget, plantepleje pågår. Afslutning af anlæg afventer løvspring foråret 2021.	1.213	3.987	3.987	Der er et forventet mindre forbrug på 0,69 mio. kr. Afsluttes med Årsregnskab 2021
PBU	Områdefornyelse i Ringsted bymidte	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	80	1.682	1.791	Afsluttet
PBU	Plan for fornyelse af bymidte	Pavillionen skal nu i gang. I udførselsfasen vil belægningen bliver etableret mod afslutningen af pavillionen	2.610	23.840	27.546	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
PBU	Ringsted Oplevelsessti	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1mio. er modtaget fra AP Møller fonden.	-818	5.898	5.898	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.
PBU	Pulje til udvikling i landdistrikter	Budgetlagt i 2019, samt overslagsår 20-21. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	2.487	9.000	7.000	Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021. Der er pt. faktura for ca. 200 poå vej, og to projekter som måske igangsættes / udføres i 2020 for 1.000.000 - dette afklares primo november.
PBU	Genopret bygninger ramme	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	0	14.186	0	
PBU	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Alle etaper er afleveret og taget i brug af Svømmeland	3.739	5.861	5.860	
PBU	Ny institution Benløse og sammenlægning	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 4. kvartal	-736	24.200	24.200	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsskuffen.
PBU	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Forventes afsluttet inden årets udgang	126	150	150	
PBU	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Sagen afventer budgetforhandlinger	33.278	37.435	4.323	
PBU	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
PBU	Acacievej 17A Kondemnering	Anlægsregnskab aflægges - afsluttet	-24	11	30	
PBU	Søgade 9, kondemnering	Anlægsregnskab godkendt 5/10 - afsluttes	30	30	30	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
PBU	Kondemnering Gyrstingevej 54	Anlægsregnskab aflagt den 5/10-2020	0	50	35	
PBU	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Den resterende skovrejsning på ca. 2 Ha er udført og arealerne plejes af entreprenøren.	490	0	0	Pleje de første 3 år: 227.880 kr.
PBU	Bygningselement Torvet	Der er fundet en entreprenør til at udføre byggeriet af Pavillionen. Revideret tidsplan og planlægning af opstart pågår	259	3.600	3.600	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 2. kvartal 2021
PBU	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Der er udføres separatkloakering af Hækkerupsvej 1 i 4. kvartal 2020	967	1.549	1.600	
PBU	Tag Ortved Plejecenter	Afsluttet	0	8.026	6.000	Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 7/9-2020 pkt 24, merforbrug finansieret af anlægsskuffen.
PBU	Helhedsplan for Kaserne Parken	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen er afsluttet. Etablering af mødested mv. er under afklaring i administrationen Der sker politisk orientering ifm. regnskabsaflæggelse i 2021.	636	1.000	1.000	regnskabsaflæggelse ultimo 2021
PBU	Støjvold afkørsel 36	Der udarbejdes tillæg til landskabsplan og miljøvurdering, og lokalplanen skal færdiggøres ud fra disse. Lokalplanforslaget forventes fremlagt for PBU senest i december 2020.	702	1.000	300	der afholdes ikke udgifter på anlægget i 2020.
PBU	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 6 ugers forsinkelse	100.955	103.288	125.916	Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og økonomi kvartalsvist.
PBU	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Anlægsregnskab udarbejdes fjerde kvartal	-10	0	400	
PBU	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Gennemgang af eksisterende anlæg og produktion af sikringspolitik samt kravspecifikation slut 2020. Udbud køber sammen med anlægget "Nyt ADK system (Adgangskontrol-system)	1.600	3.200	1.600	

PBU	Udskiftning af tag på anlægspavillon	Administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælder er færdig. Sagen afsluttes. Mangler 1 års gennemgang.	475	475	475	Anlægsregnskab aflægges - mindreforbrug overføres til anlægsskuffond
PBU	Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	Gennemgang af eksisterende anlæg og produktion af sikringspolitik samt kravspecifikation slut 2020. Udbud køres sammen med anlægget "Sikring af ejendomme mod Tyveri, hærværk og brand"	1.000	1.000	1.000	
PBU	Fortov på Ørslev Stationsvej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo december	82	940	940	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
PBU	Parkeringsplads Solstrålen	Afsluttet	0	840	1.300	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
PBU	Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	Sagen er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt	0	161	225	Anlægsregnskab forelagt 24/6-2020 - mindreforbrug på 64.000 overført til anlægsskuffonden
PBU	Zinktag Ringsted Kongres Center	Budget er afsat til 2021. Her forventes opgaven udført.	0	2.100	0	
PBU	Renovering af Ringsted Kulturhus	Anlægssagen er afsluttet	27	1.121	1.791	Anlægssregnskab forelagt 24/6 pkt. 6. 670.382 kr. overføres til anlægsskuffonden
PBU	Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	Tillægsbevilling er bevillet og det resterende arbejde pågår	581	1.530	1.530	
PBU	Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	Projektet er i sin afsluttende fase. Alle anlæg er i drift mangler opkobling på CTS	1.273	2.827	2.827	
PBU	Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Projektet afsluttes.	1.238	1.500	1.500	Restbeløb overføres til anlægsskuffonden.
PBU	Pulje til kunstprojekter i anlægsskuffonden	Retningslinjer for billedkunstråd vedtaget i marts 2020 og medlemmer af billedkunstrådet er udpeget af Byrådet i september 2020. Arbejdet med udmøntning af puljen er herefter gået i gang.	600	1.200	600	
PBU	Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	Sagen afsluttet - anlægsregnskab forelægges Byrådet i november	-148	10.272	12.699	Der forventes merforbrug på 86.000 kr. der foreslås finansieret af anlægsskuffonden
PBU	Prioritering af cykelstipprojekter	Afsluttet, anlægsregnskab udarbejdet. Afsluttes v. årsregnskabet for 2020	0	50	0	
PBU	Renovering af Skolegade 9C	Anlægssagen er afsluttet	316	1.200	1.200	
PBU	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er i budget 2021 afsat midler til leje af pavillonerne for hele 2021	1.295	2.171	2.171	
PBU	Renovering loft Valdemarskolen	Taget og loftet er renoveret. Sagen er afsluttet.	792	1.251	1.250	Restbeløb på 449.000 kr. forventes overført til anlægsskuffonden.
PBU	Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	Nedrivningstilladelse til Vester Vej Skoler er givet. Nedrivning af bygningerne opstartes medio Oktober 2020	9.996	44.000	0	Mindre faseforskydning af fase 0 ind i 2021
PBU	Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	Administrationen har gennemført berigtigelse af ejerforhold i tingbogen. Tilskud på kr. 1.250.000 vil blive overført til FGU med henblik på FGU's erhvervelse af koldhal. Hallen forventes endelig gennemført Q4 2020.	0	0	0	
PBU	Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	Inventar mv. er bestilt og under levering	174	175	175	Ingen
PBU	Vedlig. efterslæb kommunale skoler 2020	Udskiftning af stofledninger på Valdemarskolen er tæt på afslutning. AT påbud på Søholmskolen afsluttes inden skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering	18.383	18.383	18.183	Delprojekt - tag på Dagmarskolen forventes af blive 2.000.000 kr. billigere end oprindelig antaget fordi isolering ikke skal udskiftes
PBU	Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	Nye belægninger udføres uge 40 2020.	745	745	745	
PBU	Business Park Ringsted Etape II	Projektering er under opstart	1.400	1.400	1.400	
PBU	Salg af grunde Business Park Ringsted	Løbende salgsindtægter på salg af jord i Business Ringsted.	-38.264	-91.187	-48.576	Tre grunde er solgt indtægterne kommer i 2021.
PBU	Energipulje 2016	Ramme lukkes, da projektet videreføres i anlæg 304 Esco	98	1.989	1.989	
PBU	Vedligeholdelses efterslæb kommunale skoler	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	0	17.247	5.789	
PBU	Genopretning bygninger 2017	Afsluttet	0	5.812	8.000	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
PBU	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Udbud i gang. Frist for tilbudsafgivelse for hovedentreprenør er d. 23. okt.	11.092	11.407	11.407	Byrådet har valgt at tilføre projektet 2,24 mio. kr. som del af budget 2021. Disse søges bevillet ved årsskiftet
PBU	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Afsluttet	-80	330	330	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
PBU	ESCO - alle projekter	Implementering af Fase 3 (garanti og opfølgning) er under indkøring for årspulje 2018 og 2019. Entreprisepåbudene for 2019 afsluttes i de kommende måneder. De første ejendomme i Årspulje 2020 er under planlægning.	39.835	78.043	77.293	Pga. Corona har der været ændringer i adgang til /arbejdsopgaver i ejendomme (skoler/daginst). Desuden har der været standsning/tilpasning af arbejder ved genoplukning. Arbejderne er blevet forsinket. Der er brugt ca. 2 ugers ekstra intern projektledestid. Pt. ingen økonomiske krav fra leverandør.
PBU	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Projektet er afleveret. 1 års gennemgang afholdes forår 2021 herefter aflægges anlægsregnskab	6.150	14.357	14.357	Det forventes ikke brug af alle de ekstra UFO midler der blev tilført projektet i foråret fra anlægsskuffonden.
PBU	Genopretning af bygninger 2018	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4	21	3.979	3.971	
PBU	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse	-11	1.720	1.720	Anlægsregnskab under udarbejdelse
PBU	Genopretning af bygninger 2019	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	3.902	6.800	6.800	
PBU	Genopretning af bygninger 2020	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	10.639	10.639	10.839	
KMU	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Projektering pågår. Rådgiver er i gang med at udarbejde modellen efter endt input fra administrationen. Tidsplanen er overskredet.	172	200	200	

KMU	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	0	6.800	6.850	Afsluttet. Politisk sag på Byrådet 14/4-2020. 0,26 mio. kr. overført til Rammekonto for cykelstier
KMU	Vejprofil, Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til oktober i KMU	14.664	20.500	3.000	
KMU	Genopretning af veje - ramme		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	Cykelstier - rammekonto	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.260	33.260	0	Sag på vej med disponering af 5 mio. kr. til projektering af cykelstier.
KMU	Renovering af broer 2015	Sag afsluttet, anlægsregnskab skal fremlægges	685	3.998	3.000	Budget holder inden for få tusinde kr. Dog er budgettet for 2020 ved en fejl blevet lagt tilbage i anlægsfonden med godkendelse af regnskab 2019, og budgettet søges tilbageført på politisk sag der behandles 5. oktober.
KMU	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Projektet har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Naturrum og undervisningsbygning er færdigt. Madpakkehus og shelter er i myndighedsfasen.	-54	93	300	Der forventes et merforbrug på 54.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021.	92	300	300	Forventet forbrug af budget i 2021
KMU	Ringsted Grejbank	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måneder. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	0	0	
KMU	Helhedsplan for Ringsted Ådal	Opsætning af fugletårn bliver udført i uge 43/44. Svævebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat, afventer at fugletårnet er opsat.	2.120	3.305	1.470	
KMU	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Bygningerne er opført.	1.596	2.800	2.800	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	Parkeringshensvisning i bymidten	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår, afventer dokumentation fra entreprenør. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	2.650	2.650	Afhandling ekstrakrav pågår forsat, afventer dokumentation.
KMU	Renovering fortov på Køgevej	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo december	60	1.700	1.700	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
KMU	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Dagmarsgade er færdig "i marken". Afventer slutopgørelse med entreprenører. Den ene entreprenør ønsker ikke af aflevere slutopgørelse. Herefter næste del af Helhedsplan, forventelig Sct. Knudsgade.	17.488	27.572	17.170	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.
KMU	Fosforvådområde Vigersdal Å	Afsluttet	18	0	0	Afventer politisk forelæggelse
KMU	Sanering af Fælledvej	Anlægsarbejderne er afsluttet. Slidlag kommer i maj 2021.	4.121	5.650	5.650	Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.
KMU	Cykelsti Nordrupvej	Mindre arbejder udestår ved den nu lukkede Nordrupvej, arbejdet udføres primo november	2.006	16.840	16.840	Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr.
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget tilsagn om dækning af midler. Ansøgning om realisering er afsendt	-21	0	0	Restforbrug afhænger tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	Forundersøgelse er afsluttet, og der skal søges om refundering af udgifter. Der igangsættes ansøgning om realisering, som afventer svar fra miljø/fiskeristyrelsen	-19	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling.
KMU	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Afsluttet	16	175	175	Afventer politisk forelæggelse
KMU	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.	7.531	7.670	7.670	Økonomi trækkes fra trafikikkerhedskontoen
KMU	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at vare til og med d. 16. oktober	5.222	5.800	5.800	
KMU	National cykelrute 6	Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Anlægsregnskab fremlægges til oktobermøderne.	-14	0	0	Refusion modtaget fra Vejdirektoratet
KMU	Nedrivning gangtunneller Roskildevej	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	1.910	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
KMU	Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf. Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for 2021	200	200	200	
KMU	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	Projektering er i gang.	3.099	3.100	1.475	Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.
KMU	Renovering af fortove 2020	Afleveringsforretning foretaget på Spurvevej, Svalevej, Nattergalevej, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Mangler udarbejdes inden længe Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej opstartes ultimo september. Forventet færdigt inden udgangen af november	1.750	1.750	1.750	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	Projektering af cykelstier	Ny sag på oktober mødet med sag om valg af cykelstier til udførsel	950	950	950	

KMU-BR-KL	Klimatilpasning Torvet	Klimatilpasning på Torvet er afsluttet og der vil udarbejdes et anlægsregnskab	-497	15.600	15.600	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Byrådet har besluttet projektet afsluttes som medfinansieringsprojekt, og overdrages til Ringsted Forsyning. Afholdte udgifter til forundersøgelse på 156.168 kr. faktureres Ringsted Forsyning.	-156	2.906	8.600	De udestående 156.168 kr. forventes opkrævet hos Ringsted Forsyning i oktober.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til oktober i KMU	24.339	27.100	27.100	
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	31.187	31.800	31.800	Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.	36.165	36.600	7.200	Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-REN	Ny affaldsordning	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger, og anvendes i 2020. Der forventes anlægsregnskab ved udgangen af 2020. Der planlægges en samlet sag til KMU i januar 2021 og BYR feb., omkring forventet anlægsudgifter til materiel til nybyg de kommende 3-4 år.	927	7.300	0	Forventet forbrug på 2,027 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR.
KMU-BR-REN	Affaldsordning på institutioner	Regulativer er endeligt vedtaget, hvorefter midler er blevet frigivet, og bestilling / indkøb af materiel mv. er igangsat, og forsøgsordning forventes påbegyndt i oktober og løber 1 år frem.	0	0	0	Der forventes forbrug på 200.000 i 2020, og alt efter behov fra institutioner som forsat er under afklaring, ca. 100.000 kr. i 2021. Der forventes i alt brugt 300.000 af de bevilligede 460.000 kr. men kan først endelig afklares i 2021.
KMU	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU	Renovering af fortove - ramme	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	0	3.500	0	
KMU	Trafiksikkerhed	Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 - Trafikhandlingsplan 2017s projekter	0	8.000	0	
KMU	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Budgetforslag til finansiering af klimatilpasningsprojekter 2021 på 750.000 i 21/22 og 1,5 mio i 23/24 afventer endelig beslutning på BYR..	-2	-2	0	
KMU	Vandplanindsats, Høm Mølle	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er meddelt og efterfølgende påklaget af ejer med efterfølgende proces igangsat. Afventer afgørelse fra klagenævn og taksationskommissionen.	-113	0	0	Grundet klage over ekspropriationen, afventes der afgørelse fra klagenævn og taksationskommissionen. Det forventede forbrug for 2020 er derfor nedskrevet i kolonne Z
KMU	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1. halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet forløber derudover planmæssigt.	-106	0	0	Indtægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
KMU	Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	Forundersøgelse er igangsat i marts, informationsmøder afholdt med lodsejere 13. august - der afventes kortmateriale fra konsulent, derefter dialog med alle lodsejere i efteråret 2020.	330	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialoget ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.
KMU	Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber planmæssigt.	105	1	0	Der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021, mestendelen i 2020
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	Grundet afhjælpning af fejl på sugelanlæg forventes afslutning udsudt.	555	5.856	5.856	
BUU	Nybygning på Vigersted Skole	Anlægsregnskab på byrådsmøde i oktober	218	6.100	6.100	Anlægsregnskab under politisk behandling. Mindreforbrug foreslået overført til anlægsfonden
BUU	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.	11	2.396	2.278	Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 11/5-2020 pkt 17, merforbrug finansieret af anlægsfonden.
BUU	Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse	519	3.195	3.195	Ingen
KFU	Kunststofbane Benløse	Banen er afleveret og sat i drift. Der mangler at blive frigivet rådighedsbeløbet, hvilket fejlagtigt ikke er blevet gjort.	7.296	7.650	894	Beløbet forventes brugt i 2020
KFU	Kunstgræsbane Sportscenter	Opstartes først i 2021. Søges fremrykket. Der ønskes midler til forundersøgelser og nyprissætning	0	4.500	0	Markeret med gult fordi prissætning er tvivlsom
KFU	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Forbrug fra 2016, var placeret på KFU er omkonteret til KMU	0	207	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KFU	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Projekt udført. Afventer MSG's etablering af hegn.	137	1.361	1.361	Ingen
KFU	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Afsluttet	274	1.200	1.200	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020

KFU	Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	Projektet pågår, Grundet forsat leveringstid på døre forventes aflevering rykket yderligere. Administration og brugere er indforstået. Alle lokaler kan bruges i mellemtiden.	942	1.000	1.000	
KFU	Etablering af trailcenter	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	500	
SAMU	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	Afsluttet	80	421	421	Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
SAMU	Etablering af skæve boliger	Afventer beslutning i Byråd og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan. Indflytning i boligerne forventes primo 2022	7.498	7.500	350	
SAMU	Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	0	6.100	0	
ØK-BY	Udstykning 43 - Høm øst	Opstart afventer forsat behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring, forsinkes opstarten af projektet til 2021 og den senere opstart kan også påvirke økonomien.	3.784	8.018	2.758	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
ØK-BY	Udstykning 47 - Veterslev	Anlægsarbejder pågår, tidsplan følges. Tre grunde er solgt pr. 30. september 2020.	1.738	1.990	5.416	Udstykningen forventes at kunne færdiggøres for samlet ca. 3.8 mio. kr. Grundet tidligere beslutning om nedskrivning af rådighedsbeløbet mangler der 1,865 mio. kr. til at færdiggøre udstykningen. Politisk sag på oktober møder. Projektet som helhed forventes at blive 1,6 mio. kr. billigere end oprindeligt skønnet
ØK-BY	Udstykning 41 - Nordrup	Salg af grunde i første etape pågår. Alle storparceller er solgt, der er 2 parcelhusgrunde til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	482	1.594	-18.655	Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres til realiseret salg ved fremlægges af politisk sag til januar.
ØK-BY	Gyrstinge udendørsanlæg		-104	1.500	1.500	Afsluttes med Årsregnskab 2021
ØK-BY	Udstykning 49 - Køgevej	Afventer igangsætning	5.403	5.628	500	
ØK-BY	Udstykning 50 - Søndervang	Slidlag udføres Q3 2020 på ca. halvdelen af vejarealet, den resterende del afventer udstykning af nr. 26, den tidligere børnehaven. Anlægsarbejder er herefter afsluttet	-4.104	-6.313	-2.041	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
ØK-BY	Udstykning 51 Høm Byvej	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	-1.000	-600	Salg gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.
ØK-BY	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Se anlæg 50	0	5.595	0	
ØK-BY	Plan for fornyelse af bymidte	Pavillionen skal nu i gang. I udførelsesfasen vil belægningen blive etableret mod afslutningen af pavillionen	220	3.706	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
ØK-BY	Salgssag - Ringsted Kaserne	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen og Batteriet med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	668	-18.976	-17.974	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventede mindreforbrug på indtægter finansieres af byudviklingsfonden.
ØK-BY	Salgssag - Nordrup	Afsluttes	-1.982	-3.790	-1.906	Afsluttes med 2020 regnskab
ØK-BY	Salg ejendom Ridehallen	Ridehallen er udbudt til salg med budsfrist 15. november 2020	-2.179	-2.070	-2.070	Indtægten kommer i 2021 når handlen er gennemført.
ØK-BY	Salg areal ved Benløse Kirke	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	-16	-16	
ØK-BY	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	Det sidste stykke af Sct. Hansgade forventes afsluttet i efteråret	2.531	3.200	3.200	
ØK-BY	Udvidelse af Eilekiersvej	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler og fastsættelse af skel og udarbejdelse af anlægsregnskab ultimo 2020.	869	3.500	3.500	
ØK-BY	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 6 ugers forsinkelse	0	18.865	0	Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og økonomi kvartalsvist.
ØK-BY	Rammebeløb	Afsat til salg af Skjoldnæsvej 61. Salget er ikke blevet til noget. Anlægsregnskab fremlægges PBU i november 2020.	415	415	415	Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom. Anlægsregnskab aflægges PBU i november 2020.
ØK-BY	Salg jord BaneDanmark		-53	-53	-53	
ØK-BY	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført	520	520	520	
ØK-BY	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	-1.349	-1.277	-1.277	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Indkomne bud fremlægges Byrådet 9. november 2020.	200	200	200	
ØK-BY	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	Projekt afsluttet. Afventer 1-års gennemgang.	1.174	1.200	1.200	Ingen
ØK-BY	Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	963	-16.000	-16.000	Difference på 963.000 kr. skyldes momsafregning.
ØK-BY	Tilslutnings- og investeringsbidrag	Byggemodning Veterslev - opstartet og tre grunde solgt - Byggemodning Høm - udskudt på grund af klagesag over ekspropriation	0	0	0	Udgifter tilslutningsbidrag Veterslev forventes at skulle betales i 2020, Høm er pt. ukendt men forventes i 2021.
ØK-BY	Salg af parceller v/ Susåen i Veterslev	Udstykningen er til salg i fri handel der er solgt 3 af 11 grunde	479	479	-6.121	Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020. Indtægtsbudgettet korrigeres ved fremlæggelse af politisk sag til januar.
ØK-BY	Salg areal Eikiersvej 2015	Afsluttet	0	-16	-20	Fremlagt for byrådet 7. september 2020

ØK-BY		Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Byrådet har givet tilsagn til skema A for opførelse 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 26. juni 2020. Købesum er deponeret. Afventer godkendelse af skema B.	-15.074	-15.030	-15.030	Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes. Pengene er deponeret.
	Salg Arsenalet					
ØK-BY	Salg Jordemodervej 22	Afsluttet	0	-1.741	-1.750	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
ØK-BY	Salg af ejendommen Skolegade 9C	Afsluttet	0	15	100	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
ØK-BY		Ejendommen Snekkerupvej 6 er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg gennemført. Ejendommen Snekkerupvej 2 er solgt med overtagelse pr. 1. september 2020 og salg er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	-374	-261	-261	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
	Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6					
ÆGU	Nødkald til borgere i eget hjem	Afsluttet	826	2.000	2.000	Afventer politisk forelæggelse
ØK	Anlægsfond		5.903	4.533	0	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)