

Udvalg	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	Grundet afhjælpning af fejl på sugeanlæg forventes afslutning udskudt.	555	5.856	5.856	
BUU	Nybygning på Vigersted Skole	Anlægsregnskab på byrådsmøde i oktober	218	6.100	6.100	Anlægsregnskab under politisk behandling. Mindreforbrug foreslået overført til anlægsfonden
BUU	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.	11	2.396	2.278	Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 11/5-2020 pkt 17, merforbrug finanseret af anlægsfonden.
BUU	Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse	519	3.195	3.195	Ingen

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)