

Udvalg	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK-BY	Udstykning 43 - Høm øst	Opstart afventer forsat behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring, forsinkes opstarten af projektet til 2021 og den senere opstart kan også påvirke økonomien.	3.784	8.018	2.758	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
ØK-BY	Udstykning 47 - Veterslev	Anlægsarbejder pågår, tidsplan følges. Tre grunde er solgt pr. 30. september 2020.	1.738	1.990	5.416	Udstykningen forventes at kunne færdiggøres for samlet ca. 3.8 mio. kr. Grundet tidligere beslutning om nedskrivning af rådighedsbeløbet mangler der 1,865 mio kr. til at færdiggøre udstykningen. Politisk sag på oktober møder. Projektet som helhed forventes at blive 1,6 mio. kr. billigere end oprindeligt skønnet
ØK-BY	Udstykning 41 - Nordrup	Salg af grunde i første etape pågår. Alle storparceller er solgt, der er 2 parcelhusgrunde til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	482	1.594	-18.655	Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres til realiseret salg ved fremlægges af politisk sag til januar.
ØK-BY	Gyrstinge udendørsanlæg		-104	1.500	1.500	Afsluttes med Årsregnskab 2021
ØK-BY	Udstykning 49 - Køgevej	Afventer igangsætning	5.403	5.628	500	
ØK-BY	Udstykning 50 - Søndervang	Slidlag udføres Q3 2020 på ca. halvdelen af vejarealet, den resterende del afventer udstykning af nr. 26, den tidligere børnehaven. Anlægsarbejder er herefter afsluttet	-4.104	-6.313	-2.041	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
ØK-BY	Udstykning 51 Høm Byvej	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	-1.000	-600	Salg gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.
ØK-BY	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Se anlæg 50	0	5.595	0	
ØK-BY	Plan for fornyelse af bymidte	Pavillionen skal nu i gang. I udførelsesfasen vil belægningen blive etableret mod afslutningen af pavillionen	220	3.706	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
ØK-BY	Salgssag - Ringsted Kaserne	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen og Batteriet med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	668	-18.976	-17.974	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventede mindreforbrug på indtægter finansieres af byudviklingsfonden.
ØK-BY	Salgssag - Nordrup	Afsluttes	-1.982	-3.790	-1.906	Afsluttes med 2020 regnskab
ØK-BY	Salg ejendom Ridehallen	Ridehallen er udbudt til salg med budfrist 15. november 2020	-2.179	-2.070	-2.070	Indtægten kommer i 2021 når handlen er gennemført.
ØK-BY	Salg areal ved Benløse Kirke	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	-16	-16	
ØK-BY	Parkeringslomme Sct. Hans Gade	Det sidste stykke af Sct. Hansgade forventes afsluttet i efteråret	2.531	3.200	3.200	
ØK-BY	Udvidelse af Eilekiersvej	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler og fastsættelse af skel og udarbejdelse af anlægsregnskab ultimo 2020.	869	3.500	3.500	
ØK-BY	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 6 ugers forsinkelse	0	18.865	0	Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og økonomi kvartalsvist.
ØK-BY	Rammebeløb	Afsat til salg af Skjoldnæsvej 61. Salget er ikke blevet til noget. Anlægsregnskab fremlægges PBU i november 2020.	415	415	415	Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom. Anlægsregnskab aflægges PBU i november 2020.
ØK-BY	Salg jord BaneDanmark		-53	-53	-53	
ØK-BY	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført	520	520	520	
ØK-BY	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	-1.349	-1.277	-1.277	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK-BY	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Indkomne bud fremlægges Byrådet 9. november 2020.	200	200	200	
ØK-BY	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	Projekt afsluttet. Afventer 1-års gennemgang.	1.174	1.200	1.200	Ingen
ØK-BY	Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	963	-16.000	-16.000	Difference på 963.000 kr. skyldes momsafregning.
ØK-BY	Tilslutnings- og investeringsbidrag	Byggemodning Veterslev - opstartet og tre grunde solgt - Byggemodning Høm - udskudt på grund af klagesag over ekspropriation	0	0	0	Udgifter tilslutningsbidrag Veterslev forventes at skulle betales i 2020, Høm er pt. ukendt men forventes i 2021.
ØK-BY	Salg af parceller v/ Susåen i Veterslev	Udstykningen er til salg i fri handel der er solgt 3 af 11 grunde	479	479	-6.121	Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved Indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020. Indtægtsbudgettet korrigeres ved fremlæggelse af politisk sag til januar.
ØK-BY	Salg areal Eikiersvej 2015	Afsluttet	0	-16	-20	Fremlagt for byrådet 7. september 2020

ØK-BY		Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Byrådet har givet tilsagn til skema A for opførelse 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 26. juni 2020. Købesum er deponeret. Afventer godkendelse af skema B.	-15.074	-15.030	-15.030	Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes. Pengene er deponeret.
ØK-BY	Salg Arsenalet					
ØK-BY	Salg Jordemodervej 22	Afsluttet	0	-1.741	-1.750	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
ØK-BY	Salg af ejendommen Skolegade 9C	Afsluttet	0	15	100	Fremlagt for byrådet 7. september 2020
ØK-BY		Ejendommen Snekkerupvej 6 er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg gennemført. Ejendommen Snekkerupvej 2 er solgt med overtagelse pr. 1. september 2020 og salg er gennemført. Anlægsregnskab mangler.	-374	-261	-261	Der forventes mindre forbrug på udgifter.
ØK	Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6					
ØK	Anlægsfond		5.903	4.533	0	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)