

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	2.285	-	267.426	-	-	-	6.850.000	267.426	267.426	Bjergvej / Bringstrupvej: Anlægsregnskab aflægges. Økonomi holder samlet Nordrupvej: Er flyttet over til andet anlægsprojekt, anlægsnr. 309. Rusgårds Bakke: Politisk besluttet at projektet skal tilbage i projektlisten for fornyet prioritering op i mod øvrige projekter. Der blev samtidigt givet en anlægsbevilling til dækning af allerede afholdte udgifter
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bjergvej / Bringstrupvej: Anlægsregnskab aflægges. Økonomi holder samlet Nordrupvej: Er flyttet over til andet anlægsprojekt, anlægsnr. 309. Rusgårds Bakke: Politisk besluttet at projektet skal tilbage i projektlisten for fornyet prioritering op i mod øvrige projekter. Der blev samtidigt givet en anlægsbevilling til dækning af allerede afholdte udgifter
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	U	-	-	-	7.610.000	24.750.000	28.450.000	-	-	-	Ingen bemærkninger
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	1.944.774	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	1.944.774	1.944.774	Ingen bemærkninger
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	5.186.527	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	219.191	2.600.000	3.486.469	-	-	-	3.987.000	886.469	886.469	Anlæg opstartet, forventes afsluttet i september 2019. Træplantning i november.
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlæg opstartet, forventes afsluttet i september 2019. Træplantning i november.
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	12.862	12.862	-106.633	-	-	-	19.200.000	-119.495	-119.495	Ingen bemærkninger
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-250.015	-250.015	83.938	-	-	-	-37.458.600	-333.953	333.953	Ingen bemærkninger
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	5.402.992	-	-	-	500.000	5.402.992	5.402.992	Afventer salg i Nordrup, Høm og Vetterstev.
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afventer salg i Nordrup, Høm og Vetterstev.
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	3.388	100.000	-82.560	-	-	-	1.725.000	-182.560	-182.560	Grundene er solgt. Slidlag mangler udføres når sidste hus er bygget.
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-1.282.000	2.397.618	-5.883.507	-	-	-	-2.713.800	8.281.125	-8.281.125	Grundene er solgt. Slidlag mangler udføres når sidste hus er bygget.
53	Udstykning 43 - Høm øst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	76.995	450.000	8.804.574	25.000	-	-	9.258.000	8.354.574	8.354.574	Status rød, da lodsejer af kommende bassinareal har valgt at påklage den hjemmel hvorefter ekspropriation er gennemført. Behandling af klage er forventeligt 4-6 måneder, dertil skal lægge tid til evt. fornyet ekspropriation. Anlægsarbejderne er derfor udskudt til 2020. Grundet gode entrepriser forventes økonomien at holde trods udførsel i 2020. Orienteringssag på PBU i august

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
53	Udstykning 43 - Høm øst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-1.225.110	-	-	-	-6.500.000	1.225.110	-1.225.110	Status rød, da lodsejer af kommende bassinareal har valgt at påklage den hjemmel hvorefter ekspropriation er gennemført. Behandling af klage er forventeligt 4-6 måneder, dertil skal lægge tid til evt. fornyet ekspropriation. Anlægsarbejderne er derfor udskudt til 2020. Grundet gode entreprenørpriser forventes økonomien at holde trods udførsel i 2020. Orienteringssag på PBU i august
54	Udstykning 47 - Vetterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	24.499	260.000	1.131.669	-	-	-	4.700.000	871.669	871.669	Administrationens undersøgelser af natur2000 samt klimasikring er nu afsluttede og problemerne kan løses. Klimasikring af området medfører merudgifter og der søges derfor en anlægsbevilling på augustmøderne. Såfremt der gives en bevilling kan udstykning udføres i 2020.
54	Udstykning 47 - Vetterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-6.600.000	-	-	Administrationens undersøgelser af natur2000 samt klimasikring er nu afsluttede og problemerne kan løses. Klimasikring af området medfører merudgifter og der søges derfor en anlægsbevilling på augustmøderne. Såfremt der gives en bevilling kan udstykning udføres i 2020.
68	Udstykning 51 Høm Byevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	6.075	45.389	267.352	-	-	-	600.000	221.963	221.963	Parcelen er udstykket til 3 parcelhusgrunde uden byggemodning. Der er solgt 2 grunde p.t. og købstilbud på sidste grund er modtaget - afventer svar fra byder om bud trækkes tilbage.
68	Udstykning 51 Høm Byevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-85.100	-520.000	-1.600.000	-	-	-	-1.200.000	1.080.000	-1.080.000	Parcelen er udstykket til 3 parcelhusgrunde uden byggemodning. Der er solgt 2 grunde p.t. og købstilbud på sidste grund er modtaget - afventer svar fra byder om bud trækkes tilbage.
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-4.458	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-4.458	-4.458	Ingen bemærkninger
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
116	Områdeformyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	69.050	71.216	1.453.510	80.000	-	-	4.022.350	1.382.294	1.382.294	Der er udført en samlet gruppering på "klimatilslusningsprojekter" i kolonne B til sortering/overblik. Status er gul grundet tidsplan-overskridelse. Der igangsættes skitseprojekt i samarbejde med Forsyningen inklusiv ny tidsplan der kan føre projektet i grøn status. Der er udarbejdet orientering til politisk niveau om status på projektet generelt via byrådsportalsvar i uge 17.
116	Områdeformyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-3.000.000	Der er udført en samlet gruppering på "klimatilslusningsprojekter" i kolonne B til sortering/overblik. Status er gul grundet tidsplan-overskridelse. Der igangsættes skitseprojekt i samarbejde med Forsyningen inklusiv ny tidsplan der kan føre projektet i grøn status. Der er udarbejdet orientering til politisk niveau om status på projektet generelt via byrådsportalsvar i uge 17.
118	Plan for formyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-1.530.056	-	-	-	-	-1.530.056	-1.530.056	Ingen bemærkninger
118	Plan for formyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
118	Plan for formyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-754.651	11.819.669	-	-	-	-	23.486.000	-11.819.669	-11.819.669	sidste fase forventes færdig august 2019. Den er gul fordi der inlet overblik er over den samlede økonomi. Der er et dagsordenspunkt omkring ekstra bevilling til projektet. Der er holdt aflevering for etape 3.

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afvigelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
118	Plan for fornyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sidste fase forventes færdig august 2019. Den er gul fordi der intet overblik er over den samlede økonomi. Der er et dagsordenspunkt omkring ekstra bevilling til projektet. Der er holdt aflevering for etape 3.
121	Energipulje 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	57.048		161.098	-	-	-	2.379.222	161.098	161.098	Ingen bemærkninger
121	Energipulje 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-		-	-	-	-	-390.000	-	-	Ingen bemærkninger
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	32.373	32.727	12.272.058	2.700.000	2.700.000	-	3.302.000	12.239.331	12.239.331	Vi har enkelte tekniske problemer som vi er i gang med at få løst.
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-2.500.000	-326.880	-4.414.096	-3.000.000	-3.000.000	-	-20.100.000	4.087.216	-4.087.216	Vi har enkelte tekniske problemer som vi er i gang med at få løst.
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	24.100	200.300	-1.380.465	-	-	-	-	-1.580.765	-1.580.765	Salg af 3 storparceller Nordrup Vestervang 1,2 og 7 afventer frigivelse af deponeret købesum og indbetaling af tilgodehavende på refusionsopgørelsen. Storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig handel via ejendomsmægler.
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-168.500	-1.988.000	-2.066.440	-	-	-	-2.302.440	78.440	-78.440	Salg af 3 storparceller Nordrup Vestervang 1,2 og 7 afventer frigivelse af deponeret købesum og indbetaling af tilgodehavende på refusionsopgørelsen. Storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig handel via ejendomsmægler.
142	Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	66.504	-	-	-	3.000.260	66.504	66.504	Der etableres 3 bynære skove, som erstatning for den fredskov, der blev fældet i forbindelse med Banedanmarks etablering af den nye bane København-Ringsted. Skovene placeres ved Jordemodervej, Kærehave og Nordrup. Mindre ændringer af skovens afgrænsning er godkendt i PBU 27. august 2018. Disse ændringer foretages pga. udvikling af erhvervsområde ved Jordemodervej. Første træ plantes senest 1. september 2019, og der afsat 875.000 kr. til opgaven. Oplyst af projektleder Bent Bodebjerg. Øvrige erstatningsskov i Ringsted Kommunen består af 2 ha skovrejsning Jordemodervej, ved Kærup Mose. I alt 171.000 kr. Oplyst af Projektleder Martin Wengel Akselsen. Derudover rejses der 3 ha skov af privatlodsejer. Projekt overdraget til VEC.
142	Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der etableres 3 bynære skove, som erstatning for den fredskov, der blev fældet i forbindelse med Banedanmarks etablering af den nye bane København-Ringsted. Skovene placeres ved Jordemodervej, Kærehave og Nordrup. Mindre ændringer af skovens afgrænsning er godkendt i PBU 27. august 2018. Disse ændringer foretages pga. udvikling af erhvervsområde ved Jordemodervej. Første træ plantes senest 1. september 2019, og der afsat 875.000 kr. til opgaven. Oplyst af projektleder Bent Bodebjerg. Øvrige erstatningsskov i Ringsted Kommunen består af 2 ha skovrejsning Jordemodervej, ved Kærup Mose. I alt 171.000 kr. Oplyst af Projektleder Martin Wengel Akselsen. Derudover rejses der 3 ha skov af privatlodsejer. Projekt overdraget til VEC.
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	77.163	5.850.000	1.756.901	-	-	-	11.435.000	-4.093.099	-4.093.099	Etape II er under projektering. Forventet opstart på anlægsarbejder er efterår 2019

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Etape II er under projektering. Forventet opstart på anlægsarbejder er efterår 2019
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.235	2.100.000	2.230.435	-	-	-	14.185.000	130.435	130.435	Afsluttende arbejder så som bålhytte, fiskebro, fitness og cyklebane gennemføres i foråret 2019. Status: Cykelbanen, bålhytte og fiskebro er udført. Fitness opsættes uge 32. Udmeldt tidsplan rykkes med ca 8 uger grundet produktionsfejl af Fitness-udstyr.
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-2.186.094	-	-	-	-8.287.000	2.186.094	-2.186.094	Afsluttende arbejder så som bålhytte, fiskebro, fitness og cyklebane gennemføres i foråret 2019. Status: Cykelbanen, bålhytte og fiskebro er udført. Fitness opsættes uge 32. Udmeldt tidsplan rykkes med ca 8 uger grundet produktionsfejl af Fitness-udstyr.
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	328.336	-	2.234.765	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	2.234.765	2.234.765	Områdeformyelsen afsluttes hermed nu. Den afsluttende rapport er sendt til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, og der vil nu blive udarbejdet afsluttende regnskab. Rapporten er godkendt af TBST i februar, og der udarbejdes herefter afsluttende regnskab i 1. halvår 2019. Regnskabet er ved at blive kvalificeret af koncernterret og sendes til revisor i begyndelsen af uge 25. Efter revisors gennemgang sendes regnskabet til styrelsen. Regnskabsafklæggelse foregår senest 16. juli 2019 jf. aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herefter afsluttes projektet. Anlægsregnskab til egne regnskabsafklæggelse udarbejdet i juni/juli. Der er fortsat 400.000 kr. øremærket til legeareal. Afventer afklaring på under psp-elementer 'pladsen foran Sct. Bendts Kirke - Torvet' fra koncernterret vedr. samlet forbrug og omposteringsbilag.
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Områdeformyelsen afsluttes hermed nu. Den afsluttende rapport er sendt til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, og der vil nu blive udarbejdet afsluttende regnskab. Rapporten er godkendt af TBST i februar, og der udarbejdes herefter afsluttende regnskab i 1. halvår 2019. Regnskabet er ved at blive kvalificeret af koncernterret og sendes til revisor i begyndelsen af uge 25. Efter revisors gennemgang sendes regnskabet til styrelsen. Regnskabsafklæggelse foregår senest 16. juli 2019 jf. aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herefter afsluttes projektet. Anlægsregnskab til egne regnskabsafklæggelse udarbejdet i juni/juli. Der er fortsat 400.000 kr. øremærket til legeareal. Afventer afklaring på under psp-elementer 'pladsen foran Sct. Bendts Kirke - Torvet' fra koncernterret vedr. samlet forbrug og omposteringsbilag.
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	8.560.201	32.000.000	37.731.265	5.000.000	-	-	46.600.000	5.731.265	5.731.265	Byggeri er startet i uge 6 med etablering af byggeplads og eksisterende servicegård er nu nedrevet og byggegrube for nybygning udført. Forsat forventet aflevering af byggeri 4. feb. 2020.
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Byggeri er startet i uge 6 med etablering af byggeplads og eksisterende servicegård er nu nedrevet og byggegrube for nybygning udført. Forsat forventet aflevering af byggeri 4. feb. 2020.

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afvigelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
174	Genopret bygninger ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	Ingen bemærkninger
174	Genopret bygninger ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	7.449	249.843	1.941.865	2.700.000	-	-	4.030.000	1.692.022	1.692.022	Projektet er ved at blive om projekteret. Forventet opstart i august/september 2019
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-870.000	-	-	Projektet er ved at blive om projekteret. Forventet opstart i august/september 2019
178	Renovering af fortove 2014	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	14.072	-	-6.270	-	-	-	100.000	-6.270	-6.270	Fortovsrenovering i Sct. Hansgade ifm. Forsynings arbejder. Afventer pt. Nørregades afslutning hvorefter Forsyningen forventer at starte på Sct. Hans Gade august 2019.
178	Renovering af fortove 2014	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fortovsrenovering i Sct. Hansgade ifm. Forsynings arbejder. Afventer pt. Nørregades afslutning hvorefter Forsyningen forventer at starte på Sct. Hans Gade august 2019.
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.310.535	1.700.000	851.228	-	-	-	24.200.000	-848.772	-848.772	Anlægget er afsluttet og overgået til drift. Der mangler anlægsregnskab og gennemgang af økonomien.
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlægget er afsluttet og overgået til drift. Der mangler anlægsregnskab og gennemgang af økonomien.
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	126.414	-	-	-	-	126.414	126.414	Afventer ny projektleder grundet ressourcemangel. Projektet har ligget stille og skal genoplives. Der skal findes ud af hvor der skal etableres flere træningsredskaber
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afventer ny projektleder grundet ressourcemangel. Projektet har ligget stille og skal genoplives. Der skal findes ud af hvor der skal etableres flere træningsredskaber
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	807.238	1.800.000	32.702.647	-	-	-	4.322.630	30.902.647	30.902.647	Projektet forventes udsendt til tilbudsgivning juni/juli 2019
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet forventes udsendt til tilbudsgivning juni/juli 2019
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	449.000	-	-	-	-	449.000	449.000	Ingen bemærkninger
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	4.500.000	4.500.000	Projektet er et delprojekt under områdefornyelsen. Projektet er under afslutning. Der udestår godkendelse af projektrengnskab og afsluttes i regnskab sammen med anlægsnr. 116 Områdefornyelsen
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet er et delprojekt under områdefornyelsen. Projektet er under afslutning. Der udestår godkendelse af projektrengnskab og afsluttes i regnskab sammen med anlægsnr. 116 Områdefornyelsen
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	80.038	1.500.000	6.403.095	2.575.000	-	-	1.000.000	4.903.095	4.903.095	Politisk behandling i BYR den 25. juni 2019, hvor der blev tilført et rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. samt 2 mio. kr. fra driften. EU-udbud oprettet i EU-supply til rådgiverdelen den 12. juni 2019 EU-udbud kører resten af 2019 Følger anlæg 246
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Politisk behandling i BYR den 25. juni 2019, hvor der blev tilført et rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. samt 2 mio. kr. fra driften. EU-udbud oprettet i EU-supply til rådgiverdelen den 12. juni 2019 EU-udbud kører resten af 2019 Følger anlæg 246
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	29.600	-	-	-	60.000	29.600	29.600	Ingen bemærkninger
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-30.000	-	-	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel m. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-		3.950.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	3.950.000	3.950.000	Ingen bemærkninger
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	U	4.307.877		5.153.681	-	-	-	15.600.000	5.153.681	5.153.681	Ingen bemærkninger
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	I	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	U	1.521	-	5.539.711	-	-	-	8.600.000	5.539.711	5.539.711	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	507		684.961	-	-	-	3.000.000	684.961	684.961	Ingen bemærkninger
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	50.000	120.813	-	-	-	230.000	70.813	70.813	Handel er gået tilbage. Fremtidig anvendelse af Ridehallen undersøges af administrationen til en politisk sag i september/oktober 2019
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-2.300.000	-	-	-	-2.300.000	2.300.000	-2.300.000	Handel er gået tilbage. Fremtidig anvendelse af Ridehallen undersøges af administrationen til en politisk sag i september/oktober 2019
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-16.000		-20.000	-	-	-	-20.000	20.000	-20.000	Ingen bemærkninger
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	482.448	700.000	805.275	-	-	-	6.100.000	105.275	105.275	Der er enkelte mindre justeringer som udføres direkte af VEC's projektleder.
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der er enkelte mindre justeringer som udføres direkte af VEC's projektleder.
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	-	1.884.836	-106.926	-	-	-	2.278.000	-1.991.762	-1.991.762	Der er klager over støj fra bassinet, dette kan først fjernes, når bassinkanten oprettes. Til dette skal der laves en budgetindstilling, økonomisk overslag for opretning af bassinkant ca. 3,4 mio.
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der er klager over støj fra bassinet, dette kan først fjernes, når bassinkanten oprettes. Til dette skal der laves en budgetindstilling, økonomisk overslag for opretning af bassinkant ca. 3,4 mio.
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	U	56.846	-	7.617.355	-	-	-	632.000	7.617.355	7.617.355	Projektet er ved at blive om projekteret. Forventet opstart i august/september 2019
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet er ved at blive om projekteret. Forventet opstart i august/september 2019
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-		2.481	-	-	-	550.000	2.481	2.481	Ingen bemærkninger
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	8.445	2.000.000	104.221	13.619.000	10.000.000	10.000.000	5.789.000	-1.895.779	-1.895.779	Anvendes løbende til forskellige projekter til skoler. Sag foreligger PBU 24. juni 2019 - afventer referat fra Byrådet 25. juni 2019.
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anvendes løbende til forskellige projekter til skoler. Sag foreligger PBU 24. juni 2019 - afventer referat fra Byrådet 25. juni 2019.

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel m. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	4.940	-	-48.594	-	-	-	300.000	-48.594	-48.594	Projekter har midler for 2017, 2018, 2019 og 2020. Priser på opførelse af bygninger indhentes forsommer 2019 og udførelsen sker umiddelbart herefter.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projekter har midler for 2017, 2018, 2019 og 2020. Priser på opførelse af bygninger indhentes forsommer 2019 og udførelsen sker umiddelbart herefter.
241	Rekreative muligheder, Ringsted A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	145.975	-	-	-	300.000	145.975	145.975	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Dagsordenpunkt til KMU/BYR i juni omkring tildeling af midler til Roskildevej blev bevilliget.
241	Rekreative muligheder, Ringsted A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Dagsordenpunkt til KMU/BYR i juni omkring tildeling af midler til Roskildevej blev bevilliget.
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Den matrikulære sag pågår forventes afsluttet sommer 2019.
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-15.600	-15.600	-	-	-	-15.600	-	-	Den matrikulære sag pågår forventes afsluttet sommer 2019.
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	U	132.905	2.000.000	8.554.625	16.239.700	-	-	27.100.000	6.554.625	6.554.625	EU-udbud oprettet i EU-supply til rådgiverdelen den 12. juni 2019 EU-udbud kører resten af 2019 Følger anlæg 207
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EU-udbud oprettet i EU-supply til rådgiverdelen den 12. juni 2019 EU-udbud kører resten af 2019 Følger anlæg 207
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	U	127.773	-	4.322.548	27.141.300	-	-	31.800.000	4.322.548	4.322.548	Arbejde med udløb af klagefrist for dispensation ift. §3 naturbeskyttelsesloven. Såfremt der ikke indkommer klager, påbegyndes arbejde med uddynding mv. jf. dagsordenpunkt for KMU fra maj. På baggrund af godkendelse af dagsordenpunkt i KMU, ØK og BYR, igangsættes projektarbejdet.
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Arbejde med udløb af klagefrist for dispensation ift. §3 naturbeskyttelsesloven. Såfremt der ikke indkommer klager, påbegyndes arbejde med uddynding mv. jf. dagsordenpunkt for KMU fra maj. På baggrund af godkendelse af dagsordenpunkt i KMU, ØK og BYR, igangsættes projektarbejdet.
248	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	262.690	856.000	-	-	-	856.000	593.310	593.310	Politisk godkendt i Byrådet den 6.4.2017. Tilsagn givet fra Forsyningssekretariatet den 5.10.2017 i fht. finansiering af de regnvandshåndterende tiltag. Udsendelse af EU udbud sker 2. maj Valg af rådgiver på baggrund af udbud forventes i 4. kvartal. Der har været prækvalificering og udvalgt 5 udbydere, der har været afholdt gennemgang i området, og i august forventes udvælgelse af leverandør på baggrund af budrunde.
248	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-856.000	-	-	Politisk godkendt i Byrådet den 6.4.2017. Tilsagn givet fra Forsyningssekretariatet den 5.10.2017 i fht. finansiering af de regnvandshåndterende tiltag. Udsendelse af EU udbud sker 2. maj Valg af rådgiver på baggrund af udbud forventes i 4. kvartal. Der har været prækvalificering og udvalgt 5 udbydere, der har været afholdt gennemgang i området, og i august forventes udvælgelse af leverandør på baggrund af budrunde.

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel m. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
253	Bygningsselement Torvet	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	738.449	520.501	8.651.869	-	-	-	10.100.000	8.131.368	8.131.368	Udbudsmateriale er sendt ud og der har været afholdt besigtigelse. C.C. Brun har meddelt at de ikke ønsker at give bud på opgaven, så tilbage er der SB Entreprise og Enemærke & Petersen, begge lokale som fremsender tilbud d. 11. juli. Der vil være en periode med tilbudsgrenskning og evt. forhandling. Forventet opstart primo august 2019.
253	Bygningsselement Torvet	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-7.000.000	-7.375.000	-	-	-	-7.000.000	375.000	-375.000	Udbudsmateriale er sendt ud og der har været afholdt besigtigelse. C.C. Brun har meddelt at de ikke ønsker at give bud på opgaven, så tilbage er der SB Entreprise og Enemærke & Petersen, begge lokale som fremsender tilbud d. 11. juli. Der vil være en periode med tilbudsgrenskning og evt. forhandling. Forventet opstart primo august 2019.
254	Ringsted Grejbank	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	200.000	-	-	-	200.000	200.000	200.000	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. forventes således anvendt i løbet af 2019, og anmodning om refusion til kommunen fra Friluftsrådet forventes gennemført senest ved årets udløb.
254	Ringsted Grejbank	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-200.000	-200.000	-	-	-	-200.000	-	-	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. forventes således anvendt i løbet af 2019, og anmodning om refusion til kommunen fra Friluftsrådet forventes gennemført senest ved årets udløb.
255	Vandplanindsats, Høm Mølle	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	2.536	16.302	2.347.182	-	-	-	2.438.000	2.330.880	2.330.880	Projektforslag godkendt i KMU februar, og sendes i høring i marts / april 2019 indtil 3. maj. Herefter sag til endelig godkendelse forventelig på KMU i august måned.
255	Vandplanindsats, Høm Mølle	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-2.438.000	-	-	-	-2.438.000	2.438.000	-2.438.000	Projektforslag godkendt i KMU februar, og sendes i høring i marts / april 2019 indtil 3. maj. Herefter sag til endelig godkendelse forventelig på KMU i august måned.
258	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	77.443	688.754	-	-	-	700.000	611.311	611.311	Valdemarskolen er den eneste bygning der mangler. Forventes udført i 2019.
258	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Valdemarskolen er den eneste bygning der mangler. Forventes udført i 2019.
261	Ombygning af faglokaler på skoler	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	889.876	551.196	3.630.946	-	-	-	5.856.000	3.079.750	3.079.750	Vigersted er meldt færdig, men grundet lang leveringstid på nye høvlbænkøer bliver de først leveret i uge 33 og monteret i uge 34. Ellers mangler den sidste finpudsning. Dagmarskolen pågår - ledelsen, Håndværk & Designunderviserne, teknisk servicemedarbejdere og projektleder følger sagen tæt og koordinerer løbende. Opsætning af LED belysning, som en del af ESCO er udført. Tidsplanen holder dog bortset fra levering af høvlbænke, som også først bliver leveret og monteret i ugerne 33 og 34. Søholm og Kildeskolen udbydes på torsdag, d. 4. juli 2019, hvor indbudte er givet ekstra tid til tilbudsgivning grundet sommerferien. Vi forventer opstart primo august med aflevering ultimo september 2019. Der er god læring fra de andre projekter, som kan anvendes på de nye.

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel m. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
261	Ombygning af faglokaler på skoler	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vigersted er meldt færdig, men grundet lang leveringstid på nye høvlebænkøer bliver de først leveret i uge 33 og monteret i uge 34. Ellers mangler den sidste finpudsning. Dagmarskolen pågår - ledelsen, Håndværk & Designunderviserne, teknisk servicemedarbejdere og projektleder følger sagen tæt og koordinerer løbende. Opsætning af LED belysning, som en del af ESCO er udført. Tidsplanen holder dog bortset fra levering af høvlebænke, som også først bliver leveret og monteret i ugerne 33 og 34. Søholm og Kildeskolen udbydes på torsdag, d. 4. juli 2019, hvor indbudte er givet ekstra tid til tilbudsgivning grundet sommerferien. Vi forventer opstart primo august med aflevering ultimo september 2019. Der er god læring fra de andre projekter, som kan anvendes på de nye.
262	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	U	216.657	200.000	356.808	-	-	-	1.361.000	156.808	156.808	Åftentes at plænen fæstner sit rodned over foråret 2019. Efterfølgende vil der blive etableret hegn omkring banen.
262	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Åftentes at plænen fæstner sit rodned over foråret 2019. Efterfølgende vil der blive etableret hegn omkring banen.
263	Tag Ortved Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	469.255	9.389.458	-1.443.800	-	-	-	6.000.000	-10.833.258	-10.833.258	Der er aftalt besigtigelse af de sidste udvendige arbejder i forbindelse med etablering af terræn m.v. på tirsdag, d. 2. juli 2019. Efterfølgende bliver de sidste fakturaer fremsendt så jeg kan få afsluttet økonomien i samarbejde med Mogens Thanning.
263	Tag Ortved Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der er aftalt besigtigelse af de sidste udvendige arbejder i forbindelse med etablering af terræn m.v. på tirsdag, d. 2. juli 2019. Efterfølgende bliver de sidste fakturaer fremsendt så jeg kan få afsluttet økonomien i samarbejde med Mogens Thanning.
264	Helhedsplan for Kaserne Parken	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	179.721	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning.
264	Helhedsplan for Kaserne Parken	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning.
265	Støjvold afkørsel 36	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	68.482	300.000	884.537	-	-	-	300.000	584.537	584.537	Ændret til privat projekt.
265	Støjvold afkørsel 36	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ændret til privat projekt.
266	Helhedsplan for Ringsted Ådal	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	30.885	200.000	2.449.639	585.000	-	-	1.470.000	2.249.639	2.249.639	Projektet er tildelt midler for 2017, 2018, 2019 og 2020. Udføres i samarbejde med Ringsted Forsyning. Første del, nord for Havemøllevej er under udførelse, afsluttes forår 2019. Toiletbygning er opsat. Firmessredskaber i opsættes i uge 32. Tidsplanen rykkes med ca 8 uger grundet produktionsfejl af Fitness-udstyr.
266	Helhedsplan for Ringsted Ådal	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet er tildelt midler for 2017, 2018, 2019 og 2020. Udføres i samarbejde med Ringsted Forsyning. Første del, nord for Havemøllevej er under udførelse, afsluttes forår 2019. Toiletbygning er opsat. Firmessredskaber i opsættes i uge 32. Tidsplanen rykkes med ca 8 uger grundet produktionsfejl af Fitness-udstyr.
267	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	44.369	2.300.000	3.157.948	-	-	-	3.200.000	857.948	857.948	Arbejdet udføres sammen med Ringsted Forsynings. RF forventer at starte anlægsarbejdet august 2019. KMU har den 30. november 2017 besluttet at udskyde arbejdet med parkeringslommer til 2019.
267	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Arbejdet udføres sammen med Ringsted Forsynings. RF forventer at starte anlægsarbejdet august 2019. KMU har den 30. november 2017 besluttet at udskyde arbejdet med parkeringslommer til 2019.
269	Udvidelse af Eilekiersvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	448.748	1.125.000	1.325.153	-	-	-	3.500.000	200.153	200.153	Vejen leveret til drift. Slutfakturering med entreprenør og rådgiver afventer. Matrikulære ændringer omkring vendeplads ikke igangsat endnu.
269	Udvidelse af Eilekiersvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vejen leveret til drift. Slutfakturering med entreprenør og rådgiver afventer. Matrikulære ændringer omkring vendeplads ikke igangsat endnu.
270	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	48.904	100.000	1.497.650	300.000	-	-	2.500.000	1.397.650	1.397.650	Udbudsmaterialet vedr. Den grønne trekant forventes udsendt torsdag, d. 4. juli med en forlænnet frist til tilbudsgivning grundet sommerferien. Forventet opstart medio august 2019

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
270	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Udbudsmaterialet vedr. Den grønne trekant forventes udsendt torsdag, d. 4. juli med en forlænnet frist til tilbudsgivning grundet sommerferien. Forventet opstart medio august 2019
271	Parkeringshenvisning i bymidten	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	16.627	950.000	652.973	-	-	-	2.250.000	-297.027	-297.027	Standere og nye tavler er sat i drift, der opleves dog problemer af forskellig art, herunder særligt mobildækning. Prøvedriftperiode gennemført i juni med bedre antenner m.m. for forbedret funktionalitet, administrationen skal nu kigge på resultaterne. ITS har varslet et ekstrakrav i størrelsesordenen 0,250 mio. kr., status derfor rød da dette vil betyde en overskridelse af budget på 0,3 mio. kr. Ekstrakrav ej afhandlet og forsøges reduceret.
271	Parkeringshenvisning i bymidten	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Standere og nye tavler er sat i drift, der opleves dog problemer af forskellig art, herunder særligt mobildækning. Prøvedriftperiode gennemført i juni med bedre antenner m.m. for forbedret funktionalitet, administrationen skal nu kigge på resultaterne. ITS har varslet et ekstrakrav i størrelsesordenen 0,250 mio. kr., status derfor rød da dette vil betyde en overskridelse af budget på 0,3 mio. kr. Ekstrakrav ej afhandlet og forsøges reduceret.
272	Renovering fortov på Køgevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	5.802	1.698.906	1.698.906	-	-	-	1.700.000	-	-	Tidsplanen er at det forventes udført forår/sommer 2019. Bevilling frigivet under småanlæg. Opgaven overgår til Vej og Park til udførelse i 2019.
272	Renovering fortov på Køgevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidsplanen er at det forventes udført forår/sommer 2019. Bevilling frigivet under småanlæg. Opgaven overgår til Vej og Park til udførelse i 2019.
273	Ombygning af kryds til modulvogntog	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	20.293	-	19.482	-	-	-	190.000	19.482	19.482	Ingen bemærkninger
273	Ombygning af kryds til modulvogntog	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
274	Adgangsforskel til Myndighedsenheden	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	30.934	-	113.217	-	-	-	421.000	113.217	113.217	Ingen bemærkninger
274	Adgangsforskel til Myndighedsenheden	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
275	Ventilation på Zahlesvej 18	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	27.332	40.000	12.437	-	-	-	250.000	-27.563	-27.563	Projektet gennemført. Før endelig afslutning mangler der få indreguleringer på anlæg.
275	Ventilation på Zahlesvej 18	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet gennemført. Før endelig afslutning mangler der få indreguleringer på anlæg.
278	Nødkald til borgere i eget hjem	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	7.661	-	884.395	-	-	-	2.000.000	884.395	884.395	Ingen bemærkninger
278	Nødkald til borgere i eget hjem	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	4.259.729	34.200.000	58.932.465	55.391.000	2.333.000	-	117.420.000	24.732.465	24.732.465	Anlægsarbejder er opstartet. Forventes afsluttet december 2020.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	60.000	-60.000	-8.988.000	-33.563.000	-	-	120.000	-120.000	Anlægsarbejder er opstartet. Forventes afsluttet december 2020.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	-	-	8.896.000	-	-	Ingen bemærkninger
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
280	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.533.786	3.200.000	19.218.406	-	-	-	17.170.244	16.018.406	16.018.406	Anden etape af helhedsplanen. Dagmarsgade fra ca. Pileborggade til Køgevej afleveret. Første og anden etape af helhedsplanen afventer slidlag, der forventes udført efteråret 2019. Slutfakturering med entreprenør og rådgiver afventer.
280	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anden etape af helhedsplanen. Dagmarsgade fra ca. Pileborggade til Køgevej afleveret. Første og anden etape af helhedsplanen afventer slidlag, der forventes udført efteråret 2019. Slutfakturering med entreprenør og rådgiver afventer.
283	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-9.700	-	-	-	400.000	-9.700	-9.700	Ingen bemærkninger
283	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
285	Genopretning bygninger 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	126.545	1.750.000	215.204	-	-	-	8.000.000	-1.534.796	-1.534.796	Sagen er afsluttet 2 / 2019. Vestervejs skole, krematorieværme sat i bero/ flyttet til ESCO. Søholmskolen flyttet til 2019, Biblioteket søges flyttet og udvidet i 2020.
285	Genopretning bygninger 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sagen er afsluttet 2 / 2019. Vestervejs skole, krematorieværme sat i bero/ flyttet til ESCO. Søholmskolen flyttet til 2019, Biblioteket søges flyttet og udvidet i 2020.
286	Fosforvådområde Vigersdal A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	31.878	-	-	-	281.000	31.878	31.878	Ingen bemærkninger
286	Fosforvådområde Vigersdal A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-267.400	-	-281.000	-	-	-	-281.000	281.000	-281.000	Ingen bemærkninger
287	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.173.876	50.000	4.123.277	-	-	-	20.033.000	4.073.277	4.073.277	Bygningen er i drift. Der er reklamation på udførelse af gulvbelægning, og der skal udføres udbedringer i sommerferien. Mangler regnskabsopgørelse og fordeling af visse udgiftsposter, samt afsluttende styregruppe og arkivering.
287	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bygningen er i drift. Der er reklamation på udførelse af gulvbelægning, og der skal udføres udbedringer i sommerferien. Mangler regnskabsopgørelse og fordeling af visse udgiftsposter, samt afsluttende styregruppe og arkivering.
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	U	78.643	256.302	12.464.137	24.000.000	-	-	7.200.000	12.207.835	12.207.835	Politisk godkendt i Byrådet den 6.4.2017. Tilsagn givet fra Forsyningssekretariatet den 5.10.2017 i fht. finansiering af de regnvandshåndterende tiltag. Udsendelse af EU udbud sker 2. maj Valg af rådgiver på baggrund af udbud forventes i 4. kvartal. Der har været prækvalificering og udvalgt 5 udbydere, der har været afholdt gennemgang i området, og i august forventes udvælgelse af leverandør på baggrund af budrunde.
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Brugerfinansieret	Klimatilpasning	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Politisk godkendt i Byrådet den 6.4.2017. Tilsagn givet fra Forsyningssekretariatet den 5.10.2017 i fht. finansiering af de regnvandshåndterende tiltag. Udsendelse af EU udbud sker 2. maj Valg af rådgiver på baggrund af udbud forventes i 4. kvartal. Der har været prækvalificering og udvalgt 5 udbydere, der har været afholdt gennemgang i området, og i august forventes udvælgelse af leverandør på baggrund af budrunde.
289	Rammebeløb	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	415.000	-	-	-	415.000	415.000	415.000	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afvigelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
289	Rammebeløb	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
290	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	52.320	100.000	3.616.118	-	-	-	3.775.000	3.516.118	3.516.118	På fællesmøde mellem BUU og PBU d. 27. maj blev det besluttet at der skal laves anlægsønske til budget 2020. Anlægsønsket skal være ud fra Scenarie 1, Løsning 2. Altså at ny bygning opføres på eksisterende matrikel. Der udarbejdes businesscase til anlægsønsket.
290	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	På fællesmøde mellem BUU og PBU d. 27. maj blev det besluttet at der skal laves anlægsønske til budget 2020. Anlægsønsket skal være ud fra Scenarie 1, Løsning 2. Altså at ny bygning opføres på eksisterende matrikel. Der udarbejdes businesscase til anlægsønsket.
291	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.268	-	276.636	-	-	-	1.200.000	276.636	276.636	Ingen bemærkninger
291	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
292	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-	-	-	-	Fra 2020.
292	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fra 2020.
293	Udskiftning af tag på anlægspavillon	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	Granskning af projektet pågår
293	Udskiftning af tag på anlægspavillon	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Granskning af projektet pågår
294	Nyt ADK-system (\$Adgangskontrol-system)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	Fra 2020.
294	Nyt ADK-system (\$Adgangskontrol-system)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fra 2020.
295	Sanering af Fælledvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	270.711	3.250.000	5.626.438	-	-	-	5.650.000	2.376.438	2.376.438	Anlæg opstartet, forventes afsluttet i april 2020.
295	Sanering af Fælledvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlæg opstartet, forventes afsluttet i april 2020.
296	Fortov på Ørslev Stationsvej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	3.423	1.640.000	1.640.000	-	-	-	1.640.000	-	-	Tidsplanen er at det forventes udført forår/sommer 2019. Bevilling frigivet under småanlæg. Opgaven overgår til Vej og Park til udførelse i 2019.
296	Fortov på Ørslev Stationsvej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidsplanen er at det forventes udført forår/sommer 2019. Bevilling frigivet under småanlæg. Opgaven overgår til Vej og Park til udførelse i 2019.
297	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	5.755	-	-73.288	-	-	-	330.000	-73.288	-73.288	Ingen bemærkninger
297	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
298	Erhvervsudtrykning Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
298	Erhvervsudtrykning Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
300	Foldedør KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	126.036	-	119.694	-	-	-	140.000	119.694	119.694	Ingen bemærkninger
300	Foldedør KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
301	Udvikling udendørsarealer KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	25.681	-	-	-	310.000	25.681	25.681	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel m. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
301	Udvikling udendørsarealer KLC	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
303	Salg jord BaneDanmark	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
303	Salg jord BaneDanmark	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-53.315	-	-	-	-53.315	53.315	-53.315	Ingen bemærkninger
304	ESCO - alle projekter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	6.232.085	34.000.000	45.520.748	25.000.000	-	-	52.292.778	11.520.748	11.520.748	Vedr. implementering af Årspulje 2018 foregår der planmæssige vinduesudskiftninger på skoler i sommerferien. Der bliver en forsinkelse på øvrige opgaver i Årspulje 2018, så denne afsluttes ultimo november 2019. Årspulje 2019 har ved byrådsmøde 25. juni fået accept til at inddrage andre ejendomme og forlænges derfor til afslutning 30. marts 2020. Forbrug 2019 justeres til 34 mio. kr.
304	ESCO - alle projekter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vedr. implementering af Årspulje 2018 foregår der planmæssige vinduesudskiftninger på skoler i sommerferien. Der bliver en forsinkelse på øvrige opgaver i Årspulje 2018, så denne afsluttes ultimo november 2019. Årspulje 2019 har ved byrådsmøde 25. juni fået accept til at inddrage andre ejendomme og forlænges derfor til afslutning 30. marts 2020. Forbrug 2019 justeres til 34 mio. kr.
305	Nedrivning af lade Næstvedvej 294	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	120.472	400.000	153.836	-	-	-	482.000	-246.164	-246.164	Laden er revet ned, blivende bygning er repareret og terræn er planeret. Græssåning af arealet er tilgæet ekstern entreprenør. Der er valgt en engblanding if. Ringsted som bikommune.
305	Nedrivning af lade Næstvedvej 294	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Laden er revet ned, blivende bygning er repareret og terræn er planeret. Græssåning af arealet er tilgæet ekstern entreprenør. Der er valgt en engblanding if. Ringsted som bikommune.
306	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	186.325	4.360.000	9.682.714	-	-	-	10.157.400	5.322.714	5.322.714	Ason udarbejder tidsplan, med særlig fokus på de arbejder som har indflydelse på skolens drift. Opsætning af stillads er påbegyndt mhp. overdækning. Der skal etableres byggeplads og opsættes byggepladshegn. Ved udgangsdøre opsættes afdækning langs sider og over døre. Facadestillads inddækkes med byggepladshegn for at hindre uønsket adgang til stillads/tag. Der udlægges køreplader på græsareal langs brandvej bag ved hallen. der udlægges ligeledes nødvendige køreplader på græsareal ved byggeplads
306	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ason udarbejder tidsplan, med særlig fokus på de arbejder som har indflydelse på skolens drift. Opsætning af stillads er påbegyndt mhp. overdækning. Der skal etableres byggeplads og opsættes byggepladshegn. Ved udgangsdøre opsættes afdækning langs sider og over døre. Facadestillads inddækkes med byggepladshegn for at hindre uønsket adgang til stillads/tag. Der udlægges køreplader på græsareal langs brandvej bag ved hallen. der udlægges ligeledes nødvendige køreplader på græsareal ved byggeplads
307	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	520.000	-	-	-	520.000	520.000	520.000	Byrådet besluttede d. 14. januar 2019 besluttede at anlægsbevillingen på 520.000,- skulle omplaceres til renovering af tag på Dagmarskolen. Der er ikke indgået aftale med Ringsted Festival om arealer for 2020 og frem, og arealet ved musikskolen kan derfor anvendes til andre formål. Sag kan lukkes
307	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Byrådet besluttede d. 14. januar 2019 besluttede at anlægsbevillingen på 520.000,- skulle omplaceres til renovering af tag på Dagmarskolen. Der er ikke indgået aftale med Ringsted Festival om arealer for 2020 og frem, og arealet ved musikskolen kan derfor anvendes til andre formål. Sag kan lukkes

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel m. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afvigelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
308	Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	213.406	17.784	209.668	-	-	-	235.850	191.884	191.884	Der har været afholdt afleveringsmøde med rådgiver, og forundersøgelsen er ved at blive vurderet mhp. realisering i samarbejde med miljøstyrelsen Udestående med vurdering af rapport og afregning med staten er igangværende. Forventet svar fra staten i 2. halvår.
308	Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	17.784	-235.850	-	-	-	-235.850	253.634	-253.634	Der har været afholdt afleveringsmøde med rådgiver, og forundersøgelsen er ved at blive vurderet mhp. realisering i samarbejde med miljøstyrelsen Udestående med vurdering af rapport og afregning med staten er igangværende. Forventet svar fra staten i 2. halvår.
309	Cykelsti Nordrupvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	415.718	5.600.000	7.108.559	-	-	-	16.840.000	1.508.559	1.508.559	Anlægsarbejder med omlægning af Nordrupvej, etablering af nyt kryds ved Haslevvej m.m. pågår og forventes afsluttet medio september.
309	Cykelsti Nordrupvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlægsarbejder med omlægning af Nordrupvej, etablering af nyt kryds ved Haslevvej m.m. pågår og forventes afsluttet medio september.
310	Genopretning af bygninger 2018	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	602.970	130.000	1.527.158	-	-	-	3.971.000	1.397.158	1.397.158	Børnehuset Fristet, renovering af toilet er i gang. Det er sidste opgave på denne sag. 130.000
310	Genopretning af bygninger 2018	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Børnehuset Fristet, renovering af toilet er i gang. Det er sidste opgave på denne sag. 130.000
311	Ny affaldsordning	Brugerfinansieret	Renovation	U	82.462	2.764.937	914.664	-	-	-	7.300.000	-1.850.273	-1.850.273	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Forventes afsluttet 3. kvartal 2019.
311	Ny affaldsordning	Brugerfinansieret	Renovation	I	-	-	-	-	-	-	-7.300.000	-	-	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Forventes afsluttet 3. kvartal 2019.
312	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.910.823	1.700.000	1.711.211	-	-	-	1.720.000	11.211	11.211	Tagudskiftning gennemført. Ved efterfølgende indvendige arbejder er der fundet skimmel. Skimmelsanerering pågår, og alle lokaler forventes at kunne tages i brug i nyt skoleår.
312	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tagudskiftning gennemført. Ved efterfølgende indvendige arbejder er der fundet skimmel. Skimmelsanerering pågår, og alle lokaler forventes at kunne tages i brug i nyt skoleår.
313	Salg Arsenalet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	14.750	70.000	70.000	-	-	-	70.000	-	-	Storparcellen er sat i offentlig udbud via Nordicals, der er budfrist 16. september 2019. Indkomne bud fremlægges politisk til oktober.
313	Salg Arsenalet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-2.400.000	-2.400.000	-	-	-	-2.400.000	-	-	Storparcellen er sat i offentlig udbud via Nordicals, der er budfrist 16. september 2019. Indkomne bud fremlægges politisk til oktober.
314	LED-skærme Sport og Kultur	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	660.000	-	-	-	660.000	660.000	660.000	Ingen bemærkninger
314	LED-skærme Sport og Kultur	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
315	Parkeringsplads Solstrålen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	521.728	-	1.011.250	-	-	-	1.300.000	1.011.250	1.011.250	Ingen bemærkninger
315	Parkeringsplads Solstrålen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
316	Salg Jordemodervej 22	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	8.742	-	-311	-	-	-	50.000	-311	-311	Ingen bemærkninger
316	Salg Jordemodervej 22	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-1.800.000	-	-1.800.000	-	-	-	-1.800.000	1.800.000	-1.800.000	Ingen bemærkninger
317	Ombygning lejlighed 3 og 7 Ortved Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	11.084	-	75.000	-	-	-	225.000	75.000	75.000	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
317	Ombygning lejlighed 3 og 7 Orted Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
318	Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	1.499.446	2.500.000	3.195.000	-	-	-	3.195.000	695.000	695.000	Går efter planen
318	Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Går efter planen
319	Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	U	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	ikke startet.
319	Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ikke startet.
320	Zinktag Ringsted Kongres Center	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	0
320	Zinktag Ringsted Kongres Center	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
321	Renovering af Ringsted Kulturhus	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	51.979	-	1.791.000	-	-	-	1.791.000	1.791.000	1.791.000	Projekt er udsendt til tilbudsgivning. Forventet opstart ultimo juni 2019
321	Renovering af Ringsted Kulturhus	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projekt er udsendt til tilbudsgivning. Forventet opstart ultimo juni 2019
322	Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskov. Af. Benlø.	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	73.861	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nedrivning pågår
322	Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskov. Af. Benlø.	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nedrivning pågår
323	Mekanisk ventilation Byskov afd. Asgård	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.775	-	2.323.000	-	-	-	2.323.000	2.323.000	2.323.000	Anlægget forventes opstartet i juli 2019
323	Mekanisk ventilation Byskov afd. Asgård	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlægget forventes opstartet i juli 2019
324	Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	261.700	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	Aftalt nedprioriteret pga. andre projekter. Omvendt licitation
324	Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aftalt nedprioriteret pga. andre projekter. Omvendt licitation
325	Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
325	Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
326	Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.606.025	-	11.120.000	-	-	-	11.120.000	11.120.000	11.120.000	Ombygningen af Campus er i fuld gang
326	Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-1.200.000	-	-	-	-	-	Ombygningen af Campus er i fuld gang
327	Etablering af trailcenter	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	U	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	0
327	Etablering af trailcenter	Skattefinansieret	Kultur- og Fritidsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
329	Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	411.028	420.000	455.000	-	-	-	455.000	35.000	35.000	Udvalg er orienteret. Undersøgelsen er afsluttet.
329	Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Udvalg er orienteret. Undersøgelsen er afsluttet.
330	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	3.296	-	189.650	-	-	-	189.650	189.650	189.650	Opmåling er gennemført af rådgiver. Der planlægges overflytning med drone ift. borgerinvolvering, og et før/efterbillede ift. presse og nen opfølgning på projektet. Forundersøgelse forløber planmæssigt.
330	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-189.650	-	-	-189.650	-	-	Opmåling er gennemført af rådgiver. Der planlægges overflytning med drone ift. borgerinvolvering, og et før/efterbillede ift. presse og nen opfølgning på projektet. Forundersøgelse forløber planmæssigt.
331	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	9.635	-	139.700	-	-	-	139.700	139.700	139.700	Lodsjerdialog er påbegyndt, undersøgelse undervejs, og forventes ultimo 2019/primus 2020
331	Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted A	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-139.700	-	-	-139.700	-	-	Lodsjerdialog er påbegyndt, undersøgelse undervejs, og forventes ultimo 2019/primus 2020
332	Genopretning af bygninger 2019	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.134.562	8.000.000	6.800.000	-	-	-	6.800.000	-1.200.000	-1.200.000	Genopretningen pågår gennem hele 2019.
332	Genopretning af bygninger 2019	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Genopretningen pågår gennem hele 2019.
333	Salg af ejendommen Skolegade 9C	Byudviklingsfond	Økonomiudvalget	U	14.603	-	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afgivelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
333	Salg af ejendommen Skolegade 9C	Byudviklingsfond	Økonomiudvalget	I	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
334	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	158.895		175.000	-	-	-	175.000	175.000	175.000	Ingen bemærkninger
334	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-		-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
336	Trafikhandlingsplan 2017's projekter	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	2.500.000	3.670.000	-	-	-	3.670.000	1.170.000	1.170.000	25. juni 2019 - 3.670.000 bevilliget af BYR Opstartsmøde med rådgiver den 23. juli 2019
336	Trafikhandlingsplan 2017's projekter	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25. juni 2019 - 3.670.000 bevilliget af BYR Opstartsmøde med rådgiver den 23. juli 2019
337	Prioritering af cykelstiprojekter	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-	-	25. juni 2019 - 50.000 bevilliget af BYR Opstartsmøde med BYR i august, når rådgiver er tilbage fra ferie aftales en dato
337	Prioritering af cykelstiprojekter	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25. juni 2019 - 50.000 bevilliget af BYR Opstartsmøde med BYR i august, når rådgiver er tilbage fra ferie aftales en dato
338	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	100.000	200.000	-	-	-	200.000	100.000	100.000	25. juni 2019 - 200.000 bevilliget af BYR. Opstartsmøde med rådgiver i august, når rådgiver er tilbage fra ferie aftales en dato
338	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25. juni 2019 - 200.000 bevilliget af BYR. Opstartsmøde med rådgiver i august, når rådgiver er tilbage fra ferie aftales en dato
339	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	4.100.000	-	-	-	4.100.000	4.100.000	4.100.000	25. juni 2019 - 4.100.000 bevilliget af BYR Projektering pågår af rådgiver Følger anlæg 154
339	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25. juni 2019 - 4.100.000 bevilliget af BYR Projektering pågår af rådgiver Følger anlæg 154
340	National cykelrute 6	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	75.000	21.000	170.000	-	-	191.000	-54.000	-54.000	25. juni 2019 - 191.000 bevilliget af BYR Opstartsmøde med BYR i august, når rådgiver er tilbage fra ferie aftales en dato
340	National cykelrute 6	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-191.000	-	-	-191.000	-	-	25. juni 2019 - 191.000 bevilliget af BYR Opstartsmøde med BYR i august, når rådgiver er tilbage fra ferie aftales en dato
341	Salg af ejendommen Snekkerupvej 6	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	140.000	280.000	-	-	-	140.000	140.000	140.000	Ejendomsmægler er ved at udarbejde salgsmateriale udbydes med frist 20. oktober 2019
341	Salg af ejendommen Snekkerupvej 6	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejendomsmægler er ved at udarbejde salgsmateriale udbydes med frist 20. oktober 2019
342	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	Ingen bemærkninger
342	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
343	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	100.000	200.000	-	-	-	200.000	100.000	100.000	Ingen bemærkninger
343	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
344	Renovering af Skolegade 9C	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	Ingen bemærkninger
344	Renovering af Skolegade 9C	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger
345	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Ingen bemærkninger
345	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bemærkninger

Stamdata					Faktisk forbrug	Totaler	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forbrug 2019 JAN - JUN	Forventet regnskab 2019	2019	2020	2021	2022	Anlægsbevilling	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2019	Afvigelse Regnskab 2019	Bemærkninger i forhold til status
												-	-	
TOTAL		Skattefinansieret	UDGIFTER	U	32.694.319	150.524.844	278.828.013	88.789.000	65.000.000	65.000.000	434.739.084		128.303.169	
TOTAL		Skattefinansieret	INDTÆGTER	I	-267.400	-7.182.216	-15.715.944	-1.720.350	0	0	-21.173.200		-8.533.728	
TOTAL		Skattefinansieret	NETTO	N	32.426.919	143.342.628	263.112.069	87.068.650	65.000.000	65.000.000	413.565.884		119.769.441	
TOTAL		Byudviklingsfond	UDGIFTER	U	10.278.231	39.586.278	90.153.835	58.116.000	5.033.000	0	165.927.701		50.567.557	
TOTAL		Byudviklingsfond	INDTÆGTER	I	-6.101.615	-3.042.877	-21.754.130	-11.988.000	-36.563.000	0	-95.570.295		-18.711.253	
TOTAL		Byudviklingsfond	NETTO	N	4.176.616	36.543.401	68.399.705	46.128.000	-31.530.000	0	70.357.406		31.856.304	
TOTAL		Brugerfinansieret	UDGIFTER	U	4.731.182	5.021.239	36.949.366	67.381.000	0	0	126.600.000		31.928.127	
TOTAL		Brugerfinansieret	INDTÆGTER	I	0	0	0	0	0	0	-7.300.000		0	
TOTAL		Brugerfinansieret	NETTO	N	4.731.182	5.021.239	36.949.366	67.381.000	0	0	119.300.000		31.928.127	
GRANDTOTAL		Alle anlæg	UDGIFTER	U	47.703.732	195.132.361	405.931.214	214.286.000	70.033.000	65.000.000	727.266.785		210.798.853	
GRANDTOTAL		Alle anlæg	INDTÆGTER	I	-6.369.015	-10.225.093	-37.470.074	-13.708.350	-36.563.000	0	-124.043.495		-27.244.981	
GRANDTOTAL		Alle anlæg	NETTO	N	41.334.717	184.907.268	368.461.140	200.577.650	33.470.000	65.000.000	603.223.290		183.553.872	